



मनहरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
रजैया, मकवानपुर

योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिद्वारा मनहरी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक समक्ष प्रस्तुत



अनुगमन प्रतिवेदन

१. परिचय:

मनहरी गाउँपालिकाद्वारा चालु आ.व. २०८०/०८१ मा संचालित विभिन्न योजनाहरूको समग्र अनुगमन प्रयोजनका लागि "मनहरी गाउँपालिकाको आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०" को दफा १८ को उपदफा (१) ले व्यवस्था गरे बमोजिम गठित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिले योजना सम्झौता देखी कार्यसम्पन्न हुने समयसम्म विभिन्न मितिमा गरेको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण तथा गाउँबासीहरूको छलफलको आधारमा विभिन्न राय सुझाव आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क संकलन गरी यस समितिमा ती राय सुझाव सूचना तथा तथ्याङ्कहरूको व्यापक छलफल तथा समिक्षा गरी निस्किएको निचोडको आधारमा यो अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । समितिबाट गरिएको अनुगमनको सिलशिलामा गाउँपालिकाबाट संचालित विकास आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति विस्तीय समस्या व्यवस्थापकीय कमजोरी लगायतका विभिन्न समस्याहरूको बारेमा यथार्थ र विस्तृत रूपमा जानकारी लिने अवसर प्राप्त भयो । योजना कार्यान्वयनको विविध पक्षको अध्ययन गरी कार्यान्वयनको चरणमा के कस्ता समस्याहरू आइपर्दा रहेछन आगामी वर्षहरूमा गाउँपालिकाबाट योजना छनौट तथा संचालन गर्दा कुन कुन पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ जस्ता कुराहरूमा गाउँबासीहरूसंग पत्यक्ष रूपमा छलफल गरी सुझाव संकलन गर्ने र जानकारी लिने अवसर प्राप्त भएको छ ।

२. अनुगमनको औचित्य:

जनताको करबाट संकलित रकमबाट नै देशको विकास निर्माणका सम्पूर्ण गतिविधिहरू संचालन हुन्छन । साथै त्यस्ता विकास आयोजनाहरूलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित उपभोक्ताहरूको ठूलो योगदान हुने गर्दछ । कुनै पनि आयोजनाहरू सफल रूपमा संचालन गर्न गाउँपालिकाले मात्रै एकलैले गरेको प्रयास सफल नहुन पनि सक्छ । त्यसकारण गाउँपालिकाद्वारा संचालित योजनाहरूको अनुगमन समितिका पदाधिकारी सरोकारवाला व्यक्ति तथा समुदायले संयुक्त रूपमा



अनुगमन तथा निरीक्षण गरी देखिएका समस्याहरू कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका राम्रा पक्षहरूको बारेमा वृहत छलफल गरी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयलाई मार्गदर्शनको रूपमा सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

३. अनुगमनको उद्देश्य:

- ❖ आयोजना कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्ने तथा देखिएका बाधाव्यवधान र समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्देशन दिने ।
- ❖ सम्झौता बमोजिम आयोजना कार्यान्वयन भए नभएको यकिन गरी नभएको पाइएमा सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउने ।
- ❖ विभिन्न आयोजनाहरूको कार्यसंचालनको स्थिति गुणस्तरको अवस्था तथा उपभोक्ताहरूको राय सुझाव समेतको आधारमा आयोजनाहरूको अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्याहरूको लेखाजोखा गरी आवश्यक सुझाव सहित प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिका समक्ष पेश गर्ने ।
- ❖ विकास निर्माण कार्यमा स्थानीय सहभागिता वृद्धि गर्ने ।

४. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी:

- संयोजक श्री सिता पुलामी मगर (गाउँपालिका उपाध्यक्ष)
- सदस्य श्री रमेश सुबेदी (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)

- सदस्य श्री नारायण उप्रेती (वडा अध्यक्ष नं. वडा)
- सदस्य श्री सविता सुबेदी (कार्यपालिका सदस्य)
- सदस्य सचिव श्री राजेन्द्रप्रसाद चौलागाई (योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख)
- आमन्त्रित सदस्यहरू:
- सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रको संयोजक
- सम्बन्धित विषयगत क्षेत्र हेर्ने कर्मचारी
- कार्यपालिका सदस्यहरू
- सम्बन्धित वडाका वडा सदस्यहरू

५. समितिको काम कर्तव्य र अधिकार:

- ❖ योजना तथा कार्यक्रमबाट अपेक्षा गरिएको नतिजा प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्ने ।
- ❖ गाउँपालिकाबाट सञ्चालित योजना अनुगमनका लागि वार्षिक कार्यतालिका बनाई कार्यपालिकालाई जानकारी दिने
- ❖ कार्यतालिका अनुसार नियमित र आवश्यकता अनुसार आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने
- ❖ अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार समितिका कृयाकलापहरूमा विज्ञलाई संलग्न गराउने
- ❖ अनुगमन सम्पन्न भएको सात दिनभित्र सोको प्रतिवेदन कार्यपालिकामा पेश गरी कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गर्ने गराउने
- ❖ अनुगमनको क्रममा देखिएका विषयमा सुधारका लागि सम्बन्धित प्राविधिक तथा सम्बद्ध उपभोक्ता समिति परामर्शदाता एवम् निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिने
- ❖ योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखा परेका विवाद वा समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक स मन्वय र सहजीकरण गर्ने
- ❖ योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा कुनै हिनामिना अनियमितता वा तोकिएको गुणस्तर र परिमाण नभएको व्यहोरा यकिन हुन आएमा आवश्यक कारबाहीको लागि रायसहित कार्यपालिकामा पेश गर्ने
- ❖ अनुगमन कार्यको वार्षिक प्रतिवेदन तयारी गरी आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यपालिकामा पेश गर्ने
- ❖ समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको श्रावण महिनाभित्र कार्यालयको वेबसाइट र अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।



६. अनुगमन विधि तथा उपभोक्ताबाट संचालन गर्न विनियोजित आयोजनाहरूको संख्या विवरण:

अनुगमन समितिलाई कार्यविधिले निर्देश गरे बमोजिम आयोजना स्थलमा सरोकारवाला समेतको सहभागितामा प्रत्यक्ष रूपमा निरीक्षण गर्ने लाभान्वित वर्ग तथा सरोकारवालाहरूसंग छलफल तथा अन्तक्रिया गर्ने आयोजनाको लागत इस्टिमेटको अध्ययन तथा सो अनुसार फिल्डमा कार्य भए नभएको हेर्ने आयोजनाको खर्च सार्वजनिक तथा सार्वजनिक परीक्षण गर्ने संचालित आयोजनाको औचित्य आवश्यकता र महत्वको बारेमा समेत व्यापक रूपमा स्थानीय संग

छलफल र परामर्श गरी सोही आधारमा आयोजनाहरूको विविध पक्षहरूको व्यापक व्याख्या तथा विश्लेषण गरिएको छ । खासगरि चालु आ.ब.मा उपभोक्ता समितिबाट संचालन गर्ने गरि निम्न अनुसार संख्या र रकम हुने गरि आयोजनाहरूको विनियोजन भएको थियो ।

निम्न:

सि.नं	बिबरण	आयोजना संख्या	विनियोजित रकम	कैफियत
१	१३औँ गाउँसभाबाट नयाँ विनियोजित आयोजना	१९३	६५४०००००	
२	१३औँ गाउँसभाबाट निर्णित गत वर्ष भूक्तानी बाँकी योजना	११	४३८९४४८	
३	६०*४० जनलागत सहभागिता योजना	२५	१३२५२२३४	
४	अध्यक्षसंग जनता बिकास	१७	११९२१६८७	
५	उपाध्यक्षसंग जनता बिकास	२२	७८३००००	
६	अन्य सार्वजनिक निर्माण	२१	७५०००००	
७	अन्य सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य समपुरक योजना	९	९४०००००	
८	खानेपानी /सिंचाइ/सिंचाइपाइप तथा मोटर/ट्युकल धारा	१	७००००	
९	कृषि	१	१६०००००	
१०	छिटो काम सक्ने वडालाइ पुरस्कार	२	१००००००	
११	बिपद ब्यबस्थापन	८	२५४६८९८	
१२	खानेपानी तथा सरसफाइ शाखाबाट हस्तान्तरित	९	४२०००००	
१३	पूर्वाधार शाखाबाट हस्तान्तरित	८	१४८०००००	
१४	शिक्षा शाखाबाट हस्तान्तरित	१९	३५०००००	
१५	१४औँ गाउँसभा प्रत्यक वडा ५/५ लाख वाला	१६	४५०००००	
१६	१४औँ गाउँसभा थप नयाँ योजना	२४	१०१५००००	
१७	१४ औँ गाउँसभा पश्चातका कार्यपालिका बैठकबाट थप निर्णय	१३	६८१२०००	
१८	जम्मा योजना संख्या र विनियोजित रकम	३९९	१६८८७२२६७	
१९	जम्मा सम्झौता भएका संख्या र रकम	३५८	१६४६१९४००	
२०	फरफारक भएका योजना संख्या र भूक्तानी भएको रकम	३४५	१५०९८८१३८	
२१	पेशकी दिएको रकम/अनुपातिक कट्टा		६८७४२६२	
२२	सम्पन्न हुन बाँकी योजना संख्या र भूक्तानी बाँकी रकम	१३	६७५७०००	
वित्तिय प्रगती				
१	यथार्थ वित्तिय विनियोजन		१६४६१९४००	
२	यथार्थ भूक्तानी सफलता (१५०९८८१३८+६८७४२६२)		१५७८६२४००	
३	यथार्थ वित्तिय खर्च प्रतिशत		९५.८९	

७. अनुगमनको क्षेत्र:

यस अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिले अनुगमन गरेका मनहरी गाउँपालिकाद्वारा चालु आ.व. २०८०/०८१ मा विभिन्न वडाहरूमा संचालित तपसिलका योजनाहरूलाई यस अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको क्षेत्र अन्तर्गत समेटिएको छ ।

तपशिल:(उपभोक्ता समिति मार्फत)

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१	राधाकृष्ण खानेपानी चकरी सिचाई निर्माण उपभोक्ता समिति मनहरी-१ मिती २०८०।०३।०८ को का.पा. नि.नं. १०।१	१	२०००००	१९९३४६	९९.६७
२	खानेपानी ट्याङ्कीबाट गोगनपानी जाने बाटो मनहरी-१	१	३०००००	३०००००	१००.००
३	रातोभिर पर्ता झुल्यान बाटो मनहरी-१	१	४०००००	३८६८०८	९६.७०
४	अनिल चोक देखि दलबहादुरको घर जाने बाटो ढलान मनहरी-१	१	५०००००	४९९४०८	९९.८८
५	घैयाडाँडा बाटो ढलान निर्माण उपभोक्ता समिति मनहरी-१	१	५०००००	५०००००	१००.००
६	कालिका मन्दिर निर्माण गोगनपानी मनहरी-१	१	३०००००	३०००००	१००.००
७	गोगनपानी वाईवा उकालो झुल्यान बाटो स्लाब ढलान मनहरी-१	१	६०००००	५८२४०२	९७.०७
८	ट्रि हाउस संरक्षण निर्माण मनहरी-१	१	२०००००	१९२०११	९६.०१
९	बिचटोल बाटो निर्माण गोगनपानी मनहरी-१	१	४०००००	४०००००	१००.००
१०	घैयाडाँडा ट्याङ्की मर्मत मनहरी-१	१	२०००००	१९६५९८	९८.३०
११	सिमधाप खानेपानी पर्ता झुल्यान मनहरी-१	१	२०००००	१९९८१६	९९.९१
१२	कटहर चोक बाटो गोगनपानी ढलान मनहरी-१	१	५०००००	४९१०३९	९८.२१
१३	छेउ टोल तल्लो मकरी बाटो मनहरी-१	१	५०००००	४५९९९५	९२.००
१४	चकरी पुच्छर कुलो मनहरी-१	१	२०००००	२०००००	१००.००
१५	चिहानडाँडा घर मर्मत चकरी मनहरी-१	१	१०००००	९९९४१	९९.९४
१६	स्कुल डाँडाबाटो गोगनपानी ढलान मनहरी-१	१	५०००००	५०००००	१००.००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१७	घट्टेखोला उकालो पुच्छर गोगनपानी मनहरी-१	१	४०००००	४०००००	१००.००
१८	कृष्ण मन्दिर तल्लो मकरी सडक निर्माण उ.स. मनहरी-१	१	२५०००००	२४९९७६९	९९.९९
१९	घोर्लेटाँडी सिरान टोल खानेपानी उपभोक्ता समिती मनहरी-१	१	२००००००	१९८७२६९	९९.३६
२०	पर्तारसाइली टोल जोड्ने बाटो नयाँ ट्रयाक निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-१	१	२०००००	१९९२७३	९९.६४
२१	चकरीविष्ट टोल खानेपानी उपभोक्ता समिती मनहरी-१	१	२५०००००	२४९७४५६	९९.९०
२२	पुर्वेली टोल बाटो स्लाव ढलान उपभोक्ता समिती मनहरी-१	१	५०००००	५०००००	१००.००
२३	चकरी सिंचाई निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-१	१	३०००००	२९०३४६	९६.७८
२४	शरण घर बाटो ग्राबेल उपभोक्ता समिती मनहरी-१	१	२०००००	२०००००	१००.००
२५	वडा नं. १ जनज्योती जाने बाटो ढलान उपभोक्ता समिती मनहरी-१	१	५०००००	५०००००	१००.००
२६	आँपदमार कुलो निर्माण उ.स. मनहरी-१	१	२०००००	२०००००	१००.००
२७	गोगनपानी झुल्यान बाटो स्तरीकरण उ.स. मनहरी-१ मिति २०८०।११।३० को का.पा. निर्णयबाट	१	५०००००	५०००००	१००.००
२८	वेलचोक झुल्यान ग्याविन निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-१ मिति २०८०।११।३० को का.पा. निर्णयबाट संशोधित	१	५०००००	४८४८१७	९६.९६
२९	सत्य वचन परम ईश्वरीय मार्ग दर्शन मनहरी-१	१	३०००००	२९४८५३	९८.२८
३०	श्री जनज्योती आधारभुत विद्यालय मर्मत योजना मनहरी-१ मिति २०८०।०९।१६ को गाउँ शिक्षा समितीको निर्णय बमोजिम	१	२९८९६९	२८८६२९	९६.५४

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
३१	चकरी पुच्छर मुहान मर्मत योजना उपभोक्ता समिती मनहरी-१	१	३०००००	३०००००	१००.००
३२	सन्तमान घलानटोल बाटो स्तरीकरण निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-१	१	२०००००	२०००००	१००.००
३३	चकरी पञ्चकन्या र गोगनपानी रुद्रेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण उ.स. मनहरी-१ १४ औं गाउँसभाबाट प्रत्येक वडालाई छुट्टाइएको रु ५ लाखबाट विनियोजित	१	२०००००	१९९६६६	९९.८४
३४	गोगनपानी झुल्यान पर्ता सडक ग्रावल उ.स मनहरी-१ जनतासँग उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रमबाट १५००००।-	१	१५००००	१४९९६३	९९.४४
३५	घासेटोल देखी गणेशटोल च्यापल जाने बाटो स्तरीकरण मनहरी-२ सि.नं. ४९ राजश्व बाँडफाँड-स्थानिय	२	५०००००	५०००००	१००.००
३६	च्यापल सत्सड भवन मर्मत निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-२ मिती २०८०।०५।०१को का.पा. नि.नं. ९।६ को विपद् व्यवस्थापन	२	४६०००	४६०००	१००.००
३७	च्यापल रहर खोल्ची कजवे निर्माण उ.स. मनहरी-२ सि.नं. ५१ राजश्व बाँडफाँड-स्थानिय	२	५०००००	५०००००	१००.००
३८	हिरामान टोल खानेपानी निर्माण उ.स. मनहरी-२ खानेपानी तथा सरसफाई	२	१५००००	८३२५१	५५.५०
३९	चुरियामाई मन्दिर निर्माण घ्यावाडाडा उपभोक्ता समिती मनहरी-२ सि.नं. ५९	२	३०००००	३०००००	१००.००
४०	गोगनघारी बाटो स्तरीकरण उपभोक्ता समिती मनहरी-२ सि.नं. ५२	२	५०००००	५०००००	१००.००
४१	भोटेघारी सडक स्तरीकरण उ.स. मनहरी-२ सि.नं. ५३	२	५०००००	५०००००	१००.००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
४२	गडुल बहादुरको घरदेखी गोलेटोल सम्म नयाँ ट्रयाक निर्माण तथा स्तरिकरण मनहरी-२	२	५०००००	५०००००	१००.००
४३	बलिराजटोल बस्ती बचाउ उपभोक्ता समिती मनहरी-२ सि.नं. ५५	२	५०००००	५०००००	१००.००
४४	घ्यावाडाँडा अधुरो सिचाई ट्याङ्की निर्माण मनहरी-२ सि.नं.५६	२	५०००००	५०००००	१००.००
४५	हस्तेटोल बाटो स्तरीकरण मनहरी-२ उज्वल टोल विकास संस्था मार्फत संचालित	२	१००००००	१००००००	१००.००
४६	कृष्ण बहादुर टोल खानेपानी निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-२	२	५०००००	५०००००	१००.००
४७	घट्टेपाखा सडक स्तरीकरण उपभोक्ता समिती मनहरी-२	२	५०००००	५०००००	१००.००
४८	ब्याडमिन्टन कोर्ड नि.उ.स. मनहरी-२	२	१०००००	१०००००	१००.००
४९	बाटो सरसफाई उपभोक्ता समिती मनहरी-२ मिती २०८०।०९।०४ को का.पा. नि.नं. २३ को विपद् व्यवस्थापन कोषबाट	२	२०००००	२०००००	१००.००
५०	मनहरी-२ को विभिन्न स्थानमा प्रतिकालय स्थापना मनहरी-२	२	५०००००	५०००००	१००.००
५१	झुल्यान अर्जुनटोल बाटो स्तरीकरण उ.स.६०*४०	२	५०००००	५०००००	१००.००
५२	भिमान सडक निर्माण उ.स. मनहरी-२	२	५०००००	५०००००	१००.००
५३	दोभान स्कुल देखि राजकुमारको घर जाने बाटो स्तरीकरण उ.स. मनहरी-२ ६०/४० योजना	२	५०००००	५०००००	१००.००
५४	सडक बत्ती जडान उपभोक्ता समिती मनहरी-२ प्रत्येक वडालाई रु. ५ लाख बाट	२	३५००००	३५००००	१००.००
५५	झुल्यान सडक वाल तथा नाला निर्माण मनहरी-२ ६०।४० योजना	२	५०००००	५०००००	१००.००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
५६	रातोमाटे पहिरो नियन्त्रण मनहरी-३ मिती २०८०।०५।०१ को का.पा. नि.नं. ९/४ को विपद् व्यवस्थापन कोषबाट	३	१३१०००	१३१०००	१००.००
५७	बर्ताडी कल्पट निर्माण मनहरी-४	३	१५००००	१५००००	१००.००
५८	लामिटार चेपाङ्ग बस्ती बाटो स्तरिकरण उपभोक्ता समिती मनहरी-३	३	४०००००	४०००००	१००.००
५९	ढेडुवाखोला प्रजाटोल बाटो स्तरिकरण उ.स. मनहरी-३	३	३०००००	३०००००	१००.००
६०	सिद्धकाली गुरुङ टोल बाटो स्तरीकरण मनहरी-३	३	३५००००	३४६८२९.५२	९९.०९
६१	सिद्धकाली खानेपानी मर्मत संभार मनहरी-३ मिती २०८०।०६।०५ को का.पा. निर्णयको अन्य सार्वजनिक निर्माण शिर्षकबाट	३	२६००००	२५८३३४	९९.३६
६२	साझा टोल खानेपानी तथा क्रियाघर मर्मत उ.स. मनहरी-३	३	३०००००	२९४४७६	९८.१६
६३	डोठे खोप केन्द्र भवन मर्मत योजना उपभोक्ता समिती मनहरी-३	३	१०००००	९७३९५	९७.४०
६४	पालदमार पुल्चोक प्रतिकालय	३	२०००००	१६९७७७	८४.८९
६५	कालीदमार बाटो स्तरीकरण योजना उपभोक्ता समिती मनहरी-३	३	४०००००	४०००००	१००.००
६६	भुन्दुङ्ग गिरी टोल हुँदै झोलुङ्गे पुल जाने बाटो स्तरीकरण उ.स. मनहरी-३	३	३०००००	३०००००	१००.००
६७	विक्रमपर्ता बस्ती बचाउ योजना उ.स. मनहरी-३ जनतासँग उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रमबाट रु २०००००	३	२०००००	२०००००	१००.००
६८	घट्टेदमार राम मन्दिर तथा बाटो स्तरीकरण मनहरी-३	३	४०००००	४०००००	१००.००
६९	लामिटार मिलीजुली आमा समुह भवन मर्मत संभार मनहरी-३	३	१५००००	१५००००	१००.००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
७०	उर्गेन मिन्दोलिङ गुम्बा उपभोक्ता समिती मनहरी-३ जनतासँग उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रमबाट रु २०००००	३	२०००००	२०००००	१००.००
७१	सालिकराम पौडेलको घरदेखी भुपाल न्यौपानेको घर जाने बाटव सल्याब ढलान उपभोक्ता समिती मनहरी-३ जनतासँग उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रम	३	२०००००	२०००००	१००.००
७२	कालीदमार माथिल्लो बाटो स्तरिकरण योजना उपभोक्ता समिती मनहरी-३	३	२०००००	२०००००	१००.००
७३	अर्जुन पुडासैनीको घर तलतिर जाने बाटो स्तरिकरण उ.स. मनहरी-३ मिति २०८०।०६।१९ को का.पा. नि.नं. ५।१३ को अन्य थप सार्वजनिक निर्माण शिर्षकबाट	३	५००००	५००००	१००.००
७४	डोठे सुकौरा शवदहन निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-३	३	३५००००	३५००००	१००.००
७५	सिद्धकाली चौतारा निर्माण उ.स. मनहरी-३	३	३०००००	३०००००	१००.००
७६	अर्जेल ठाईलाको घरमुनीको धारा मर्मत उपभोक्ता समिती मनहरी-३	३	२०००००	२०००००	१००.००
७७	लामिटार बिचटोल बाटो स्तरिकरण उ.स. मनहरी-३	३	४०००००	३९९८२८	९९.९६
७८	भुन्द्रुङ्ग बस्तीपुर काठे पुल निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-३ मिति २०८०।०६।०५ को का.पा. नि.नं. ६।४ को विपद् व्यवस्थापन कोषबाट	३	३७६०००	३७५५७६	९९.८९
७९	श्री शान्तीटोल खानेपानी उपभोक्ता समिती मनहरी-३ जनतासँग उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रम	३	२०००००	२०००००	१००.००
८०	सानो पाल्दमार सिंचाई योजना उपभोक्ता समिती मनहरी-३	३	२५००००	२५००००	१००.००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
८१	लामिटार खानेपानी पाइप खरिद उपभोक्ता समिति मनहरी-३	३	१०००००	९९९३७	९९.९४
८२	लामिटार स्वतन्त्र मण्डली उ.स. मनहरी-३ जनतासँग उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रमबाट रु.२०००००	३	२०००००	२०००००	१००.००
८३	सेब्दह बाटो स्तरीकरण उ.स. मनहरी-३	३	३०००००	३०००००	१००.००
८४	पालदमार सिंचाई योजना उ.स. मनहरी-३	३	३०००००	२९६४१९	९८.८१
८५	किरात राई संग्राहलय भवन निर्माण उपभोक्ता समिति मनहरी-३	३	५०००००	५०००००	१००.००
८६	हाँडीखोला ड्याम निर्माण तथा खहरे नियन्त्रण उपभोक्ता समिती मनहरी-३	३	२५०००००	२५०००००	१००.००
८७	शिवाकोटी टोल खानेपानी तथा सिंचाई उ.स. मनहरी-३ ६०/४० योजना	३	१००१३६.६२९३	९९८७३	९९.७४
८८	कौगेडी बस्ती बचाउ योजना मनहरी-३	३	२०००००	२०००००	१००.००
८९	गणेश मन्दिर मर्मत संभार उ.स. मनहरी-३	३	६००००	६००००	१००.००
९०	कालिदमार ईनार निर्माण उ.स. मनहरी-३ ६०/४० योजना	३	१६६६६६.९९६	१६६६६६	१००.००
९१	रोशन कृषी फर्ममा इनार निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-३ ६०/४० योजना	३	१६६६६६.९९६	१६९६४४	९६.९९
९२	नमुना कृषक सहकारी अगाडीको बाटोमा नाला निर्माण उ.स. मनहरी-३ ६०/४० योजना	३	४०३३७९.००२	४०३३७९	१००.००
९३	ढेडुवाखोला सिंचाई योजना उ.स. मनहरी-३ ६०/४० योजना	३	१५६३९८.०९५	१५९८०४	९७.०६
९४	लामिटार पुच्छर टोल खानेपानी योजना उ.स. मनहरी-३मिती २०८०।११।३० को कार्यपालिका बाट गाउँसभाको विनियोजित योजनाबाट संशोधित	३	१०००००	१०००००	१००.००
९५	सिद्धकाली बाटो स्तरीकरण उपभोक्ता समिती मनहरी-३	३	१०००००	१०००००	१००.००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
९६	विक्रमप्रता खानेपानी योजना उपभोक्ता समिती मनहरी-३ मिति २०८०।०८।०७ को का.पा. निर्णयबाट अन्य सार्वजनिक निर्माण/ समपुरक	३	१००००००	९९९९६८	९९.९२
९७	वडानं. २ र ३ को संयुक्त शवदह निर्माण उ.स. मनहरी-३	३	५०००००	५०००००	१००.००
९८	हाँडीखोला स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण मर्मत सम्भार उ.स. मनहरी-३	३	५०००००	४९२९०४	९८.५८
९९	महेन्द्र ज्योती मा.वी. मा भलिबल कोट निर्माण तथा खेलकुद सामग्री व्यवस्थापन उपभोक्ता समिती मनहरी-३	३	१०००००	९९१५५	९९.१६
१००	उर्गेन मिन्दोलिङ गुम्बा मनहरी-३ जनतासँग उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रम र का.पा. निर्णयको अन्य सार्वजनिक निर्माण	३	७८००००	७८००००	१००.००
१०१	लामिटार मिलीजुली आमा समुह भवन मर्मत संभार मनहरी-३	३	५००००	५००००	१००.००
१०२	जयराम टोल खानेपानी तथा सिचाई उपभोक्ता समिती मनहरी-३ ६०/४० योजना	३	११००००.९९८	११०००१	१००.००
१०३	श्री महेन्द्र ज्योती माध्यामिक विद्यालय मनहरी-३ गाउँ शिक्षा समितीको मिति २०८०।११।१६ को निर्णय बमोजिम	३	१७००००	१७००००	१००.००
१०४	कोल्ड स्टोर निर्माण छेउ खोल्सा तर्काउने काम उ.स. मनहरी-३ मिति २०८०।११।३० को कार्यपालिका निर्णयबाट	३	३००००००	२९९८५१८	९९.९५
१०५	श्री नव ज्योती प्राथमिक विद्यालय मनहरी-३ लामिटार मिति २०८०।११।१६ गाउँ शिक्षा समितीको निर्णय बमोजिम	३	१८००००	१८००००	१००.००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१०६	नमुना कृषक बहुउद्देशिय सहकारी संस्था भवन रंगरोगन तथा आगन निर्माण उ.स. मनहरी-३	३	३०००००	२९९९८६	१००.००
१०७	भुन्दुङ्ग जिम्बाटोल खानेपानी तथा सिंचाई उपभोक्ता समिति	३	१०४६१८.१९० ५	७८२६८.६५	७४.८१
१०८	हाँडीखोला खानेपानी उपभोक्ता समिति मनहरी-३ मिति २०८१।०२।२० को कार्यपालिकाबाट संशोधित	३	१०००००	९९८००	९९.८०
१०९	लामिटार मध्यवर्ती सामुदायिक भवन निर्माण योजना मनहरी-३ ६०/४० योजना	३	१६६६६६.९९६	१६६६६७	१००.००
११०	लाम्पाखा चर्च उपभोक्ता समिति मनहरी-४	४	१०००००	९५७५३	९५.७५
१११	माथिल्लो मसिने ड्याम सहितको बाटो स्तरीकरण उ.स. मनहरी-४	४	५०००००	४९८९३४	९९.७९
११२	गौतम टोल जाने बाटो उ.स. मनहरी-४	४	१०००००	९८१३०	९८.१३
११३	ॐ शान्ति उपभोक्ता समिति मनहरी-४	४	६०००००	५९३१४५.७६	९८.८६
११४	चुवारपाखा रुम्बा टोल बाटो निर्माण उ.स. मनहरी-४	४	३०००००	२९८७१०	९९.५७
११५	दलित बस्ती नयाँ ट्र्याक उ.स. मनहरी-४	४	१०००००	९८०७०	९८.०७
११६	खुर्सान्नीबारी गुम्बाटोल तटबन्धन उपभोक्ता समिति मनहरी-४	४	२५००००	२४९९०९	९९.९६
११७	नयाँ बस्ती बाटो ग्राभेल उ.स. मनहरी-४	४	१०००००	९८९१५	९८.९२
११८	ज्यामिरे चर्च भवन मर्मत उ.स. मनहरी-४	४	१०००००	१०००००	१००.००
११९	तारुवास ड्याम सहितको बाटो उ.स. मनहरी-४	४	६५००००	६४९०८६	९९.८६
१२०	डोलबारी बाटो स्लाव ढलान उपभोक्ता समिति मनहरी-४	४	४०००००	४०००००	१००.००
१२१	श्री पशुपतिनाथ मन्दिर व्यवस्थापन उ.स. मनहरी-४	४	१०००००	९७७७२	९७.७७
१२२	तारुवास बैदारटोल मुल बाटो तटबन्धन उ.स. मनहरी-४	४	८०००००	७९५४५०	९९.४३
१२३	बर्गाँडी खेलकुद मैदान उ.स. मनहरी-४	४	१०००००	९७६६८	९७.६७

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१२४	वनकरिया कल्भर्ट उपभोक्ता समिती मनहरी-४	४	५०००००	४९५९६०	९९.९९
१२५	कालीखोला बाटो निर्माण मनहरी-४ मिति २०८०-०७-०९ नि.नं.१/३ बमोजिम संसोधन	४	४०००००	३७०४००	९२.६०
१२६	जिम्बा टोल स्लाब ढलान उपभोक्ता समिती मनहरी-४	४	३०००००	३०००००	१००.००
१२७	नयाँ बस्ती चर्च कम्पाउण्ड वाल नि.उ.स. मनहरी-४ जनतासँग उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रमबाट	४	२०००००	२०००००	१००.००
१२८	चुवारपाखा पुछारटोल तटबन्धन उ.स. मनहरी-४ जनतासँग अध्यक्ष विकास कार्यक्रम	४	४०००००	४०००००	१००.००
१२९	ट्वाङ्ग्रा खोलामा तटबन्धन उ.स. मनहरी-४	४	५०००००	४९८००४	९९.६०
१३०	बासबारी बस्ती बचाउ योजना उपभोक्ता समिती मनहरी-४	४	५०००००	४९८४४५	९९.६९
१३१	डोलबारी बाटो स्लाब ढलान उपभोक्ता समिती मनहरी-४	४	२५००००	२५००००	१००.००
१३२	विष्टटोल सिंचाई योजना उपभोक्ता समिती मनहरी-४	४	१०००००	७०८९०	७०.८९
१३३	ऋषेश्वर बाटो निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-४ १३ औं गाउँसभा तथा मिति २०८०।११।३० को का.पा. निर्णयबाट विनियोजित	४	५०००००	४४७१११	८९.४२
१३४	दियाली टोल खानेपानी उपभोक्ता समिती मनहरी-४ मिति २०८०।११।३० को कार्यपालिका निर्णय	४	६०००००	४७९८६६	७९.९८
१३५	बाँसबारी टोल संरक्षण उपभोक्ता समिती मनहरी-४ मिति २०८०।०६।०५ को कार्यपालिका निर्णयबाट र १४ औं	४	११०००००	१०९९०४७.५५	९९.९९

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
	गाउँसभाबाट प्रत्येक वडालाई छुट्याइएको रु ५ लाखबाट रु ३लाखगरी जम्मा ११ लाख विनियोजित				
१३६	कालिका सत्तल निर्माण उ.स. मनहरी-४	४	६०००००	६०००००	१००.००
१३७	घट्टेखोल्ची सम्रक्षण उ.स. मनहरि-४ १३ औं गाउँसभाको रु ५ लाख र १४ औं गाउँसभाको ४ लाख गरि जम्मा रु.९०००००	४	९०००००	८९४४९३	९९.३९
१३८	ॐ शान्ती उपभोक्ता समिती मनहरी-४ मिति २०८०।०९।०४ को का.पा. निर्णय अनुसार	४	५७०००	५७०००	१००.००
१३९	रजैया दर्दरा जोड्ने अस्थायी हेम पाईप पुल निर्माण डिपाड मनहरी-४	५	५०००००	५०००००	१००.००
१४०	बसन्तपुर सिराण टोल फायरलाईन तर्फको बाटो स्तरीकरण उ.स. मनहरी-५	५	४०००००	४०००००	१००.००
१४१	दर्दराझो. पुल स्ल्याब ढलान उ.स. मनहरी-५	५	४०००००	४०००००	१००.००
१४२	शिरु दमार बस्ती बचाउ उ.स. मनहरी-५	५	३०००००	३०००००	१००.००
१४३	डण्डीबारी शिखरबास बाटो स्ल्याब ढलान उ.स. मनहरी-५	५	५०००००	५०००००	१००.००
१४४	डिल्लीपुर बाटो स्तरिकरण उ.स. मनहरी-५ मिति २०८०।०५।१७ को का.पा. नि.नं. ३।७	५	७८८०००	७८८०००	१००.००
१४५	ऋषेश्वर महादेव मन्दिर परिसर किरियापुत्री भवन निर्माण उ.स.	५	५०००००	५०००००	१००.००
१४६	कृष्ण स्याङ्गतान घरदेखी राजी लामिछाने टोल जाने बाटो उ.स. मनहरी-५	५	४०००००	४०००००	१००.००
१४७	रुन्चेडाँडा सिचाई योजना मर्मत उ.स. मनहरी-५	५	४०००००	४०००००	१००.००
१४८	बसपार्क देखी दिपक पण्डित टोल जाने बाटो उ.स. मनहरी-५	५	५०००००	५०००००	१००.००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१४९	डेरी चोक देखी बसपार्क सम्म बाटो स्तरिकरण मनहरी-५	५	३०००००	३०००००	१००.००
१५०	दुम्सीघडा बाटो स्तरीकरण उपभोक्ता समिती मनहरी-५	५	४५००००	४५००००	१००.००
१५१	जैसिङ्ग झोलुङ्गे पुल बाटो स्तरिकरण उ.स. मनहरी-५	५	७०००००	७०००००	१००.००
१५२	रुन्चेडाँडा बाटो स्तरिकरण मनहरी-५	५	१००००००	१००००००	१००.००
१५३	राई गुठी भवन निर्माण उ.स. मनहरी-५	५	५०००००	५०००००	१००.००
१५४	मगर गुठी अधुरो भवन निर्माण उ.स. मनहरी-५	५	५०००००	५०००००	१००.००
१५५	राना चोक देखी सानो खोलिच सम्म बाटो स्तरीकरण उ.स. मनहरी-५ मिति २०८०।०६।१९ को का.पा. नि.नं. ३।१	५	५०००००	५०००००	१००.००
१५६	वण्डेश्वर महादेव मन्दीर परिसर पूर्वाधार निर्माण मनहरी-५ गाँउकार्यपालिका मिति २०८०-०६-१९ नि.नं. ३/२	५	५०००००	५०००००	१००.००
१५७	राममाया राईको घर देखी चिसापानी जाने बाटो स्तरिकरण उ.स. मनहरी-५ जनतासँग उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रम	५	५०००००	५०००००	१००.००
१५८	वडा कार्यालय देखी थापाटोल जाने बाटो स्तरिकरण उ.स. मनहरी-५ मिति २०८०।०९।०४ को का.पा. नि.नं. २६।७ को संशोधित योजना	५	३०००००	३०००००	१००.००
१५९	गुम्बा टोल बाटो स्तरीकरण उ.स. मनहरी-५ जनतासँग अध्यक्ष विकास कार्यक्रमबाट	५	६०००००	६०००००	१००.००
१६०	सिरान टोल बाटो स्तरीकरण उपभोक्ता समिती मनहरी-५ जनतासँग अध्यक्ष विकास कार्यक्रम	५	४०००००	४०००००	१००.००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१६१	रुन्चेडाँडा बाटो स्ल्याब ढलान मनहरी-५ जनतासँग अध्यक्ष विकास कार्यक्रमबाट रु ५ लाख	५	५०००००	५०००००	१००.००
१६२	लोकप्रिय उपभोक्ता समिती मनहरी-५	५	१५००००	१५००००	१००.००
१६३	श्री मदन आश्रीत प्रा.वि.विद्यालय उपभोक्ता समिती मनहरी-५	५	५११०००	५११०००	१००.००
१६४	सिरानटोल बाटो स्तरीकरण उपभोक्ता समिति	५	५०००००	५०००००	१००.००
१६५	डाँडाटोल देखि झुल्यान जाने बाटो स्तरीकरण उ.स.	५	५०००००	५०००००	१००.००
१६६	चक्रे स्याङ्गतानको घर देखि दक्षिण तर्प बाटो स्तरिकरण उ.स. मनहरी-५	५	३०००००	३०००००	१००.००
१६७	बण्डेश्वर महादेव मन्दिर भित्र परिसर कम्पाउण्ड ईन्टरलक उपभोक्ता समिती मनहरी-५ मिती २०८०।११।३० को कार्यपालिकाको निर्णयबाट	५	५०००००	५०००००	१००.००
१६८	चिलाउनेटार हुँदै आधामार जोड्ने बाटो निर्माण उ.स. मनहरी-६ सि.नं. १२६ राजश्व बाँडफाँड-स्थानिय	६	५०००००	४९७७४४	९९.५५
१६९	म.रा.हुँदै फरिवाङ्ग टोल जाने बाटो स्तरीकरण मनहरी-६ सि.नं. १२९ राजश्व बाँडफाँड-स्थानिय	६	७०००००	७०००००	१००.००
१७०	गोलेको घरदेखी ३ भगाले जाने १ नं. कुलोमा १० मि. स्ल्याब ढलान आर.सि.सि. मनहरी-६ सि.नं. १३१ राजश्व बाँडफाँड-स्थानिय	६	१०००००	८५२४०	८५.२४
१७१	कुमारको घरदेखी विर्खे चोकसम्म स्ल्याब ढलान ६ मि. उ.स. मनहरी-६ राजश्व बाँडफाँड-स्थानिय	६	१५०००००	१४६३२९६	९७.५५
१७२	डिपाड खेल मैदान स्तरोन्नती मनहरी-६	६	१०००००	९९७१७	९९.७२

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१७३	हिलदमार हुँदै झोलुङ्गे पुल जोड्ने बाटो निर्माण मनहरी-६	६	९०००००	८९७७३२	९९.७५
१७४	खयरघारी कृषि बाटो ग्राभेलिङ्ग मनहरी-६	६	१०००००	१०००००	१००.००
१७५	प्रेस्वेटरियन चर्च संगती भवनको जिप्सन निर्माण डिपाड मनहरी-६	६	१०००००	९६७९३	९६.७९
१७६	लोथर फरिवाङ्ग हिलदमार बालुवा भन्ज्याङ हुँदै रुपाचुरी सडक सरसफाई मनहरी-६ मिती २०८०।६।१ को का.पा. नि.नं. ५।१० विपद् व्यवस्थापन कोषबाट	६	३०००००	२८६७८३	९५.५९
१७७	चितुवा खोल्सी पुलबाट डाडाँगाउँ जाने बाटो स्तरोन्नती मनहरी-६	६	४०००००	४०००००	१००.००
१७८	राजाराङ्ग हुँदै पाडथली जोड्ने बाटो निर्माण उ.स. मनहरी-६ राजश्व बाँडफाँड-स्थानिय	६	२०००००	१९०६१६	९५.३१
१७९	बालभन्ज्याङ्ग हुँदै दौलीडाँडा जाने बाटो निर्माण उ.स. मनहरी-६	६	२०००००	२०००००	१००.००
१८०	फरिवाङ्ग खेलकुद मैदान निर्माण मनहरी-६ मिती २०८०।०६।१९ को का.पा. नि.नं. ५।११ जनतासँग अध्यक्ष विकास कार्यक्रमबाट	६	१००००००	९८३१८६	९८.३२
१८१	बगर टोल लक्ष्मणको घर देखी छुमीको घर हुँदै गोलेको घर जाने बाटो ढलान मनहरी-६	६	८०००००	८०००००	१००.००
१८२	३ नं. काठेपुलबाट प्रतापुर ६ मि. शाखा बाटो जोड्ने बिच बाटो ग्राभेलिङ्ग मनहरी-६	६	२०००००	२०००००	१००.००
१८३	काँग्रेस चोक देखि रुम्बाटोलको ४ मि. बाटो ढलान मनहरी-६ मिती २०८०।०७।०१ को का.पा. निर्णयबाट संशोधन गरिएको	६	२०००००	२०००००	१००.००
१८४	१० मि. बाटोको उत्तरतर्फ पर्ने ६ मि.को १ नं. को बाटो स्ल्याब ढलान उ.स. मनहरी-६ जनतासँग अध्यक्ष विकास कार्यक्रमबाट रु १० लाख	६	१००००००	९९१५५७	९९.१६

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१८५	बालज्योती प्रा.वि. को जग्गा प्रतापपुर तारबार घेराउ उ.स. मनहरी-६	६	३०००००	२२०९५०	७३.६५
१८६	सुन्दरबस्ती कृषक समुह मनहरी-६ मिति २०८०/०४/१६ को का.पा. नि.नं. १०/३ विपद् व्यवस्थापन कोषबाट	६	६७८९८	५१८६०	७६.३८
१८७	लोथर सा.व. उ. समुहको भवन हुँदै शान्ती टोल जाने बाटो ढलान मनहरी-६	६	३०००००	३०००००	१००.००
१८८	छत्रपसल चोक देखि १ नं.टोल जाने बाटो स्तरउन्नती मनहरी-६ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जनता विकास कोष बाट हुने गरि मिति २०८०-०८-०७ नि.नं.४/११	६	२००००००	१९६६१७२	९८.३१
१८९	खयरघारी भुलचोक सडक उ.स. मनहरी-६	६	२५०००००	२५०००००	१००.००
१९०	हाङ्गलाङ्ग बिच टोल नयाँ निर्माण उ.स. मनहरी-६	६	४०००००	४०००००	१००.००
१९१	रुपाचुरीया फेदी झो. पु. निर्माण उ.स. मनहरी-६	६	१००००००	८८३९६५	८८.४०
१९२	चितुवा खोल्सी देखी धर्मशाला बाटो ढलान उ.स. मनहरी-६ मिति २०८०।०९।०४ को का.पा. नि.नं. १०।१४ को अन्य सार्वजनिक निर्माण / समपुरक शिर्षकबाट	६	१००००००	१००००००	१००.००
१९३	तीन भङ्गालो हुँदै बालभञ्ज्याङ जाने बाटो स्तरउन्नती मनहरी-६	६	३०००००	२९७५३१	९९.१८
१९४	लोथर शान्तीटोल जाने बाटो सल्याब ढलान उ.स. मनहरी-६	६	१०००००	१०००००	१००.००
१९५	नारायणको घर जाने बाटोमा वाल बनाउन प्रतापपुर मनहरी-६	६	१०००००	१०००००	१००.००
१९६	डिपाड सडक स्तरीकरण उपभोक्ता समिती मनहरी-६ जनलागत सहभागिता ६०।४० योजना	६	२५०००००	२४९६१७६	९९.८५

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१९७	चौकीटोल क्लब भवन छेउको सार्वजनिक जग्गा सम्याउने र हरित पार्क बनाउने मनहरी-६	६	५००००	४७६३३	९५.२७
१९८	कृपा पवित्र मण्डलीमा जिप्सन लगाउन अन्नपूर्णटोल प्रतापुर मनहरी-६	६	१०००००	१०००००	१००.००
१९९	जोगिताल सडक स्तरीकरण उपभोक्ता समिती मनहरी-६ ६०।४० योजना	६	११६६६६६.९९६	११६६६६७	१००.००
२००	तिलेश्वर महादेव मंदिर निर्माण उ.स. मनहरी-६	६	४०००००	४०००००	१००.००
२०१	ब्रह्मा देवीमाई मन्दिर मर्मत संभार तथा कम्पाण्ड घेराउ उ.स. मनहरी-६	६	२५००००	२४९७२९	९९.८९
२०२	क्यामुना गल्कुना खानेपानी रुपाचुरी मनहरी-६ जनतासँग उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रम रु.१५००००	६	१५००००	१४७२७९	९८.१९
२०३	जंगली जनावर भगाउने २ वटा मचाड निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-६	६	३०००००	३०००००	१००.००
२०४	रुपाचुरी बाघ भैरुडडाँडै गुम्बा निर्माण मनहरी-६ जनतासँग उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रम	६	५०००००	३६१७७२	७२.३५
२०५	श्री प्रगती राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय मनहरी-६ गाउँ शिक्षा समितीको निर्णय बमोजिम	६	१०५५००	१०५५००	१००.००
२०६	श्री जनजाती उत्थान प्राथमिक विद्यालय मनहरी-६ गाउँ शिक्षा समितीको मिति २०८०।११।१६ को निर्णय बमोजिम	६	१९००००	१६३५४४	८६.०८
२०७	श्री सगरमाथा आधारभुत विद्यालय मनहरी-६ गाउँ शिक्षा समितीको मिति २०८०।११।१६ को निर्णय बमोजिम	६	१७५०००	१७५०००	१००.००
२०८	वडा अफिस रोड ग्राभेल फिलिड मनहरी-६	६	५३००००	५३००००	१००.००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
२०९	श्री राष्ट्रिय मा.वि. मनहरी-६ गाउँ शिक्षा समितीको मिति २०८०।११।१६ को निर्णयबाट	६	३०००००	२९७९७८	९९.३३
२१०	वडा नं. ६ जोगिताल अस्थायी चेक ड्याम निर्माण उ.स. मनहरी-६ मिति २०८१।०१।२७ को कार्यपालिका निर्णय बाट	६	१००००००	१००००००	१००.००
२११	सुनादेवी मन्दिर मर्मत समिती मनहरी-६	६	५००००	५००००	१००.००
२१२	सुवास उप्रेतीको घरदेखी खेल्ने चौर सम्म माउ खोल्ची नियन्त्रण उ.स. मनहरी-६ मिति २०८१।०२।२० को का.पा.को निर्णय नं. ६ अनुसार अन्य सार्वजनिक निर्माण शिर्षकबाट	६	८०००००	७९६४५९	९९.५६
२१३	वडा नं. ६ अन्नपूर्ण बस्ती खानेपानी आयोजना मर्मत सम्भार नया बस्ती मनहरी-६	६	५०००००	४७५००४	९५.००
२१४	जोगिताल बस्ती संरक्षण अस्थायी चेक ड्याम डिर्माण उ.स.	६	२५७५००	२५००००	९७.०९
२१५	सामुहिक कागती खेती घेरावार समुह मनहरी-६ वन वातावरण तथा विपद् शाखा	६	४०००००	४०००००	१००.००
२१६	समिलडाँडा टोल पुर्व तर्फको बाटो स्ल्याब ढलान मनहरी -७ सि.नं.	७	३०००००	३०००००	१००.००
२१७	वडा कार्यालको पश्चिम तर्फको बाटो स्तरीकरण उपभोक्ता समिती मनहरी-७ सि.नं.१५३ राजश्व बाँडफाँड -स्थानिय	७	३०००००	३०००००	१००.००
२१८	रमन्टार प्रमुख बाटो जोड्ने सहायक बाटोहरु स्लाब ढलान उपभोक्ता समिती मनहरी-७ सि.नं. १५६ राजश्व बाँडफाँड-स्थानिय	७	२०००००	२०००००	१००.००
२१९	निर्मलबस्ती झोरा नियन्त्रण मनहरी-७ सि.नं. १६१ राजश्व बाँडफाँड-संघीय	७	२५००००	२३१५४०	९२.६२

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
२२०	सुवेदी कान्छा घर लाईन बाटो स्ल्याब ढलान उपभोक्ता समिती मनहरी-७ सि.नं. १४८ राजश्व बाँडफाँड-स्थानिय	७	२५००००	२५००००	१००.००
२२१	वाङ्गनाम टोल र सिन्धुली टोल बाटो स्तरीकरण मनहरी -७ सि.नं. १५१ राजश्व बाँडफाँड-स्थानिय	७	२५००००	२५००००	१००.००
२२२	रमनटार गैरीटोल बाल तथा स्ल्याब ढलान मनहरी-७ सि.नं. १५८	७	२०००००	२०००००	१००.००
२२३	उद्योग वाणिज्य संघ जाने बाटो स्ल्याब ढलान उ.स. मनहरी -७	७	३०००००	३०००००	१००.००
२२४	रमौली शाखा बाटो उपभोक्ता समिति मनहरी-७	७	१५००००	१५००००	१००.००
२२५	ऋषिकोटोल बाटो स्ल्याब ढलान उपभोक्ता समिती मनहरी-७ सि.नं. १५७	७	५०००००	५०००००	१००.००
२२६	ब्रम्हकाली रमौली हल स्तर उन्नती तथा खेल मैदान निर्माण उ.स. मनहरी-७	७	२०००००	२०००००	१००.००
२२७	बोटे बस्ती सडक उपभोक्ता समिती मनहरी-७ सि.नं. १४७	७	५०००००	४७६५५७	९५.३१
२२८	नरिवल बगैचा निर्माण तथा फलफुल खेती मनहरी-७ कृषि कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट विनियोजित	७	१६०००००	१४७०८६७	९१.९३
२२९	रमनटार कब्र स्थान मनहरी-७	७	१५००००	१४९१३५	९९.४२
२३०	कत्लेखोला झोरा नियन्त्रण उपभोक्ता समिति मनहरी-७	७	२०००००	२०००००	१००.००
२३१	मनहरी बगरमा दाहसंस्कार निर्माण उ.स. मनहरी-७	७	६०००००	६०००००	१००.००
२३२	मनहरी चैनपुर सडक तथा ढल स्तरीकरण उ.स. मनहरी-७ मिती २०८०।०६।०५ को का.पा. नि.नं. ६।५ को अन्य सार्वजनिक निर्माण शिर्षकबाट	७	१९२२०००	१९२२०००	१००.००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
२३३	बिजौना मानेडाँडा र खेत हुँदै खानेपानी बोरिङ्ग सम्म जाने ट्रयाक ओपन मनहरी-७	७	२०००००	२०००००	१००.००
२३४	समेलडाँडा अर्धनरेश्वर मन्दिर जाने बाटो निर्माण उ.स. मनहरी-७	७	२०००००	२०००००	१००.००
२३५	साङ्गा छयोईफिल गुम्बा हल तथा कम्पाउण्ड निर्माण मनहरी-७	७	२०००००	२०००००	१००.००
२३६	लामाबस्ती पुर्ब पट्टीको पौडेल टोल संरक्षण गर्न वाल निर्माण	७	३०००००	३०००००	१००.००
२३७	बिजौना बौद्धमार्गीहरुको लागि दाहसंस्कार टहरा निर्माण मनहरी-७	७	३०००००	३०००००	१००.००
२३८	मनहरी जिम क्लबको स्तरउन्नती मनहरी-७ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष संग जनता विकास बाट व्यहोर्ने गरि मिति २०८०-०८-२१ अध्यक्षज्यूको तोक आदेश	७	१००००००	१००००००	१००.००
२३९	बिजौना चर्च पछाडी खानेपानी जानेबाटो उपभोक्ता समिती मनहरी-७	७	२०००००	२०००००	१००.००
२४०	अस्पताल अगाडी शान्तिटोल जाने बाटो स्लाब ढलान कम्पाउण्ड वाल र भवन स्तरोन्नती मनहरी-७	७	१००००००	१००००००	१००.००
२४१	लामाबस्ती ढल तथा नाला निर्माण उ.स. मनहरी-७	७	२५००००	२५००००	१००.००
२४२	रमनटार बौद्धमार्गी दाहसंस्कार पानी ट्यांकी निर्माण मनहरी-७	७	३०००००	२९९९४६	९९.९८
२४३	आशा व्यासीस चर्च मनहरी-७ जनतासँग उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रमबाट रु.१५००००।-	७	१५००००	१५००००	१००.००
२४४	रमनटार खोल्चा कल्भर्ट निर्माण मनहरी-७ जनतासँग उपाध्यक्ष कोषबाट ११ लाख र मिति २०८०।०९।०४ को का.पा. निर्णयबाट रु २ लाख गरि १३ लाख विनियोजित	७	१३०००००	१३०००००	१००.००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
२४५	ख्रिष्टियन पवित्र मण्डली मनहरी-७ जनतासँग उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रम	७	१५००००	१५००००	१००.००
२४६	वाडनाम टोल र सिन्धुली टोल बाल तथा स्ल्याब ढलान मनहरी-७ मिति २०८०।०९।०४ को का.पा. नि.नं. २६।३ को अन्य सार्वजनिक निर्माण शिर्षकबाट	७	७२५०००	७२५०००	१००.००
२४७	रमनटार सडक स्तरउन्नती निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-७	७	३००००००	३००००००	१००.००
२४८	सेभेन्थ डे एड्भेन्टिस चर्च मनहरी-७ जनतासँग उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रमबाट	७	१५००००	१५००००	१००.००
२४९	सत्सङ्ग भवन निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-७ जनतासँग उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रमबाट रु ५०००००	७	५०००००	५०००००	१००.००
२५०	नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मनहरी उपशाखाबाट संचालन गरिएको आँखा अस्पताल मर्मत र व्यवस्थापन मिति २०८०।६।५ को का.पा निर्णयबाट	७	१६०४९४.४५३ ५	१६०४९४.४५	१००.००
२५१	मनहरी माथिल्लो बजार नाला निर्माण उ.स. मनहरी-७	७	४०००००	३७६३६०	९४.०९
२५२	मनहरी उत्तरपट्टी शाखा कुलो सिचाई योजना मनहरी-७	७	१५००००	१५००००	१००.००
२५३	मनहरी खिष्टको मण्डली भवन निर्माण मनहरी-७ जनतासँग अध्यक्ष विकास कार्यक्रम	७	४०००००	४०००००	१००.००
२५४	रमनटार स्ल्याब ढलान मनहरी-७ ६०/४० योजना	७	१२५००००	१२५००००	१००.००
२५५	श्री राष्ट्रिय मा.वि. ग्राउण्ड फिलिङ्ग मनहरी-७ ६०/४० योजना	७	८३३३३.३२९९४	८३३३३	१००.००
२५६	रमनटार सामुदायिक भवन निर्माण समिती मनहरी-७ ६०/४० योजना	७	१००००००	१००००००	१००.००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
२५७	शिव मन्दिर मर्मत संभार उ.स. मनहरी-७	७	५००००	४६१२१	९२.२४
२५८	कृष्ण मन्दिर मर्मत मानेडाँडा मनहरी-७	७	२५००००	२५००००	१००.००
२५९	मनहरी ट्रस निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-७	७	२५००००	२५००००	१००.००
२६०	पानी ट्याङ्की टोल स्ल्याब ढलान उ.स. मनहरी-७	७	३०००००	३०००००	१००.००
२६१	रमन्टार खोल्चा कल्भर्ट निर्माण मनहरी-७	७	२०००००	२०००००	१००.००
२६२	श्री ब्रम्हकाली आधारभुत विद्यालय मनहरी-७ रमौली मिति २०८०।११।१६को गाउँ शिक्षा समितीको निर्णय बमोजिम	७	७००००	७००००	१००.००
२६३	श्री राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालय मनहरी-७ रमन्टार बिजौना मिति २०८०।११।१६ गाउँ शिक्षा समितीको निर्णय	७	२०००००	२०००००	१००.००
२६४	श्री राष्ट्रिय रोटरी माध्यामिक विद्यालय मनहरी-७ गाउँ शिक्षा समितीको मिति २०८०।११।१६ को निर्णय बमोजिम	७	१५००००	१५००००	१००.००
२६५	तल्लो रमन्टार गौरी पुर्व पट्टीको झोरा नियन्त्रण मनहरी-७	७	५०००००	५०००००	१००.००
२६६	प्याङ्चे नालामा ढक्कन व्यवस्थापन उपभोक्ता समिती मनहरी-७ मिति २०८०।११।३० का.पा. निर्णयबाट	७	२५००००	२५००००	१००.००
२६७	मनहरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. मनहरी-७ ६०/४० योजना	७	८३३३३४.००२	८२३०५३.५८	९८.७७
२६८	रमन्टार कर्भर्ड हल मनहरी-७ ६०/४० योजना	७	५०००००	४९५४४७	९९.०९
२६९	मनहरी खोला तटबन्धन तथा नाला निर्माण मनहरी-७	७	६८४०००	६७४१३६	९८.५६
२७०	चन्द्रमणी घरजाने बाटो मनहरी-८	८	५०००००	५०००००	१००.००
२७१	दाडसिड खोल्चा हरि घर पछाडी झोरा नियन्त्रण उपभोक्ता समिती मनहरी-८	८	३०००००	३०००००	१००.००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
२७२	स्वतन्त्रको घर जाने बाटो मनहरी-८ सि.नं.१७९	८	५०००००	५०००००	१००.००
२७३	ऋषेश्वर मन्दिर गेट निर्माण उ.स. मनहरी-८	८	३०००००	३०००००	१००.००
२७४	स्कूल पछाडीको बाटो निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-८	८	५०००००	५०००००	१००.००
२७५	पुर्णखोल्सा झोरा नियन्त्रण उपभोक्ता समिती मनहरी-८	८	३०००००	३०००००	१००.००
२७६	शम्भुगिरीको घर हुँदै विचारी गुरुङ्ग ट्रायाक ओपन उपभोक्ता समिती मनहरी-८	८	२०००००	१९८८११	९९.४१
२७७	गुम्बा पछाडीको अधुरो बाटो स्लाब ढलान उपभोक्ता समिती मनहरी-८	८	११३१२१.१८५७	११३१२१.१९	१००.००
२७८	मरनघाँट गुम्बा टोल निर्माण उ.स. मनहरी-८	८	७०००००	७०००००	१००.००
२७९	सोमेको घर जाने बाटो उपभोक्ता समिती मनहरी-८	८	४०००००	४०००००	१००.००
२८०	हरीडाँडा जलेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण उ.स. मनहरी-८	८	२०००००	२०००००	१००.००
२८१	सिम्पानी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिती मनहरी-८	८	१००००००	१००००००	१००.००
२८२	कालोपानी झोरा नियन्त्रण उ.स. मनहरी-८	८	४०००००	४०००००	१००.००
२८३	गुरुङ्गटोल बाटो निर्माण मनहरी-८ मिति २०८०/०८/०७ को नि.नं.४/१८ अन्य सार्वजनिक निर्माण/समपुरक	८	७२१०००	७०००००	९७.०९
२८४	बगर टोल सुकुलाल मार्ग ट्रायाक ओपन मनहरी-८	८	४०००००	४०००००	१००.००
२८५	गुरुङ्गडाँडा स्लाब ढलान उपभोक्ता समिती मनहरी-८	८	३५००००	३५००००	१००.००
२८६	राधाकृष्ण बाटो स्ल्याब ढलान निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-९	८	५०००००	५०००००	१००.००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
२८७	वैदार टोल सिचाई उपभोक्ता समिती मनहरी-८	८	२०००००	२०००००	१००.००
२८८	श्री मनोहरेश्वर महादेव मन्दिर रंगरोगन धारा जडान उ.स. मनहरी-८	८	१०००००	१०००००	१००.००
२८९	देवकोट खानेपानी ट्याङ्की मुहान मर्मत र ग्याड निर्माण उ.स. मनहरी-८	८	५०००००	५०००००	१००.००
२९०	दाङ्गसिङ खोल्चा झोरा नियन्त्रण उ.स. मनहरी-८ जनतासँग उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रम	८	३५००००	३५००००	१००.००
२९१	टासी फुन्छोक छयोईलिङ्ग गुम्बा निर्माण उ.स. मनहरी-८ जनतासँग अध्यक्ष / उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रमबाट क्रमश रु.३० लाख र रु. ६ लाख गरी जम्मा रु.३६ लाख	८	३६०००००	३२४७५७३	९०.२१
२९२	देवकोट भवन निर्माण भ्यु टावर उपभोक्ता समिती मनहरी-८ जनतासँग उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रम तथा सिलिङ्ग बजेट	८	६०००००	६०००००	१००.००
२९३	भुतवाड लिफ्ट सिचाई मर्मत मनहरी-८	८	३०००००	३०००००	१००.००
२९४	मुस्ले खानेपानी र दारिमवास गोरेटो मनहरी-८	८	३०००००	३०००००	१००.००
२९५	सिचाई कुलो मर्मत उपभोक्ता समिति मनहरी-८	८	७००००	७००००	१००.००
२९६	वडा कार्यालय अगाडी गोलघर निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-८	८	५०००००	५०००००	१००.००
२९७	शम्भु गिरीको घर हुँदै विचारी गुरुड ट्रयाक ओपन उपभोक्ता समिती मनहरी-८	८	२०००००	२०००००	१००.००
२९८	टासी छयोलिङ गुम्बा निर्माण उ.स. मनहरी-८	८	३०००००	२९९०२९	९९.६८
२९९	ओमशान्ती घर जाने बाटो उपभोक्ता समिती मनहरी-८ मिती २०८०।१२।२६ को का.पा. निर्णयबाट	८	२०००००	१९७१६०	९८.५८

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
३००	बगरटोल सुकुलाल मार्ग ट्रयाक ओपन मनहरी-८ १४ औं गाउँसभाको प्रत्येक वडालाई छुट्टाइएको रु ५ लाखबाट	८	२०००००	२०००००	१००.००
३०१	देवकोट खानेपानी उपभोक्ता समिती मनहरी-७ मिती २०८०।११।३० को का.पा. निर्णयबाट	८	५०००००	४६३१०८	९२.६२
३०२	क्रिष्चियन समाधि स्थल तारवार मनहरी-८ मिती २०८०।११।३० को का.पा. निर्णयको चालु भैपरी शिर्षकबाट	८	२५००००	२५००००	१००.००
३०३	बगरटोल सुकुलाल मार्ग ट्रयाक ओपन मनहरी-८ मिती २०८०।११।३० को का.पा. निर्णय अन्य सार्वजनिक निर्माण शिर्षकबाट	८	२०००००	२०००००	१००.००
३०४	वडा नं. ८ आमाघर मनहरी-८ मिती २०८०।११।३० को का.पा. निर्णयबाट अन्य सार्वजनिक निर्माण शिर्षकबाट	८	४०००००	४०००००	१००.००
३०५	प्रकाश उप्रेती घर छेउको खोल्ची उपभोक्ता समिती मनहरी -८ जनतासँग उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रमबाट	८	४०००००	४०००००	१००.००
३०६	ढकाल खोल्सी नियन्त्रण समिती मनहरी ९ मिती २०८०।०५।१६ को का.पा. नि.नं. १०।४ को विपद् व्यवस्थापन कोषबाट	९	४१९०००	४१९०००	१००.००
३०७	ज्यामिरे सिचाई उपभोक्ता समिती मनहरी - ९ ज्यामिरे मिती २०८०।०४।१६ को का.पा. नि.नं.१०।५ को विपद् व्यवस्थापन कोषबाट	९	३०००००	३०००००	१००.००
३०८	बाह्रघरे टोल बाटो स्ल्याब ढलान मनहरी-९	९	२०००००	१८७४५२	९३.७३
३०९	सुकौरा अधुरो बाटो स्ल्याब ढलान उपभोक्ता समिती मनहरी-९	९	२०००००	१९१४२८	९५.७१

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
३१०	जनकल्याण कृषक समुह भवन स्तरोन्नती उ.स	९	४०००००	३९६०९६	९९.५२
३११	जिम्दार टोल स्ल्याप ढलान उ.स. मनहरी-९	९	३०००००	३०००००	१००.००
३१२	घरेटी चोक बाटो स्तरीकरण मनहरी-९	९	३०००००	३०००००	१००.००
३१३	ऋसर हुँदै झोलुङ्गे पुल जाने वाइपास बाटो स्तरीकरण उ.स. मनहरी-९	९	५०००००	५०००००	१००.००
३१४	रजैया बाईपास आश्रम जाने बाटो स्तरीकरण उ.स. मनहरी-९	९	५०००००	५०००००	१००.००
३१५	केदारेश्वर खानेपानी तथा सर सफाई उपभोक्ता समिती मनहरी-९ मिति २०८०।०८।०७ को कार्यपालिकाको निर्णय	९	१२०००००	१२०००००	१००.००
३१६	राजमार्ग देखी वडा कार्यालय जाने बाटो स्तरिकरण उपभोक्ता समिती मनहरी-९	९	४०००००	४०००००	१००.००
३१७	जंगलेश्वर मंदिर ट्रस निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-९	९	३०००००	३०००००	१००.००
३१८	बृहत खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिती मनहरी-९ मिति २०८०।०८।०७ को का.पा. निर्णयको अन्य सार्वजनिक निर्माण / समपुरक शिर्षकबाट	९	६०००००	७९९०९९	९९.६९
३१९	भेटघाट टोल बाटो स्ल्याब ढलान निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-९	९	३०००००	३०००००	१००.००
३२०	भट्ट टोल हुँदै सुकौरा जाने बाटो स्ल्याब ढलान मनहरी-९	९	३०००००	३०००००	१००.००
३२१	चनौटा टोल बाट घरेडी जाने बाटो स्तरिकरण मनहरी-९	९	४०००००	४०००००	१००.००
३२२	कालिका मन्दिरबाट खोल्चा छिचोल्ने बाटो स्तरीकरण मनहरी-९	९	४०००००	४०००००	१००.००
३२३	शान्ति टोल खेलकुद चौर मर्मत उपभोक्ता समिती मनहरी-९	९	२०००००	२०००००	१००.००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
३२४	रमिते खोल्ची नियन्त्रण उ.स. मनहरी-९	९	२०००००	२०००००	१००.००
३२५	राजमार्गदेखी प्रणामी टोल बाटो स्तरीकरण मनहरी-९	९	३३६०००	३३६०००	१००.००
३२६	किरियापुत्री भवन शौचालय निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-९	९	२०००००	२०००००	१००.००
३२७	स्कुलबाट सिन्तान टोल जाने बाटो स्तरोन्नती उ.स. मनहरी-९	९	४०००००	४०००००	१००.००
३२८	खरङ्गा सिचाई उपभोक्ता समिती मनहरी-९	९	३०००००	३०००००	१००.००
३२९	मगर गुठी भवन मर्मत निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-९	९	३०००००	३०००००	१००.००
३३०	खयरघारी महिला समुह भवन मनहरी-९	९	२०००००	२०००००	१००.००
३३१	नरकट खोल्ची नियन्त्रण मनहरी-९ जनतासँग उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रम बाट रु ३ लाख विनियोजित	९	३०००००	३०००००	१००.००
३३२	राजमार्ग देखी चनौटा टोल जाने बाटो स्ल्याब ढलान उ.स. मनहरी-९	९	२०००००	२०००००	१००.००
३३३	गौरी शंकर चोक स्ल्याब ढलान मनहरी-९	९	३०००००	३०००००	१००.००
३३४	स्कुल देखी जैसिङ्ग खानेपानी ट्याङ्की जाने बाटो ट्रायाक निर्माण उ.स. मनहरी-९	९	२०००००	१९५२०२	९७.६०
३३५	खेतीयोग्य जमिनमा जैसिङ्ग खरङ्गा सिचाई उ.स. मनहरी-९	९	१००००००	९९६७४४	९९.६७
३३६	धनेश्वर खोल्सी नियन्त्रण उपभोक्ता समिती मनहरी-९ ६०।४० योजना	९	२९५१७६.६७०१	२९५१७६	१००.००
३३७	गढी खोल्सी नियन्त्रण उ.स. मनहरी-९ जनलागत सहभागिता ६०।४० योजना	९	६०५२३१.९९६	६०५२३२	१००.००
३३८	महेन्द्र राजमार्गबाट धनेश्वरी मन्दिर जाने बाटो स्लाब ढलान मनहरी-९	९	३०००००	३०००००	१००.००
३३९	भलाङ्गी चोकबाट वडा कार्यालय जाने बाटो साइड वाल उपभोक्ता समिती मनहरी-९ मिती २०८०।११।३० को कार्यपालिका निर्णयबाट	९	२६००००	२६००००	१००.००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	विनियोजन	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
३४०	श्री युवा वर्ष गंगा आधारभुत विद्यालय मनहरी-९ मिती २०८०।११।१६ को गाउँ शिक्षा समितीको निर्णय बमोजिम	९	१८००००	१८००००	१००.००
३४१	जल्किने टोल खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उ.स. मनहरी-९	९	२०००००	२०००००	१००.००
३४२	रजैया बाईपास आश्रम जाने बाटो स्तरीकरण उ.स. मनहरी-९	९	७५००००	७५००००	१००.००
३४३	नरकटी खोल्ची निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-९ कार्यपालिकाको निर्णयबाट	९	२०००००	२०००००	१००.००
३४४	श्री ऋषेश्वर बाल जागृती प्राथमिक विद्यालय मनहरी-९ मिती २०८०।११।१६ को गाउँ शिक्षा समितिको निर्णय बमोजिम	९	१६५०००	१६५०००	१००.००
३४५	थामि मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिती मनहरी-९	९	९००००	९००००	१००.००
	जम्मा		१५३०९१७५१.५	१५०९८८१३८.७	

तपशिलः(बोलपत्र/शिल्ड कोटेशन/सोझै खरीद मार्फत)

सि. न.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	वडा न.	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१	लामिटार कार्यालय भवन निर्माण	३	६५९८१३८.४३	४३४८११५.७८	४३४८११५.७८	१००.००
२	दर्दरा डिल्लीपुर सडक स्तरिकरण	५	१९४६६९६८.९५	९३२५५७०.४४	९९६०८२२.४०	९८.२३
३	पुलको मुख स्ल्याव ढलान मनहरी ९ रजैया लामिटार	९	६९९९९७.४८	६९६३५७.९३	६९६३५७.९३	१००.००
४	ट्वाङ्गा खोला पक्कि पुल निर्माण	३४	१०५८६९३७९.५२	६४६०६०६७.९२	६४६०६०६७.९२	१००.००
५	मसिने खोला पक्कि पुल निर्माण	३४	१००८७६०४०.७८	६५२७६२५५.९२	६५२७६२५५.९२	१००.००

सि. न.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	वडा न.	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
६	च्यापल खोला पक्की पुल निर्माण	१	९५३८०१११.०८	५९८८३३६८.१६	५९८८३३६८.१६	१००.००
७	मानेडाँडा रमौली जाने सडक स्तरीकरण मनहरी ७	७	९६५३३२८.८२	६३४८६७४.४५	६३४८६७४.४५	१००.००
८	माथिल्लो मसिने खानेपानी आयोजना वडा नं. ४	४	६८४८५६४.०२	५५६७३६८.२५	५२५४८६३.६७	९४.३९
९	मनहरी गा.पा. २ नं. वडा सडक स्तरीकरण मनहरी २	२	१७८९२९८०.१९	११७९०४७०.२३	११७९०४७०.२१	१००.००
१०	सुनाचुरी जोगीताल वृहत खानेपानी योजना मनहरी ६	६	९७६५०७६.४२	६०९६४९७.४३	५८५७०५७.९१	९६.०७
११	वडा नं. ८ र ९ सिमा सडक स्तरीकरण	८, ९	१८३२३७८७.९७	१०८०८७०६.४९	१०८०८७०६.४९	१००.००
१२	प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धी तालिम		५००००.००	५००००.००	५००००.००	१००.००
१३	ज्यामिरे खोला कज्वे निर्माण	१	१९९९४५९.८८	१४९१४८४.३८	१४७५४९५.४१	९८.९३
१४	सुनाचुरी जोगीताल औधोगिक क्षेत्र जाने पक्की पुल निर्माण	६	१९९६२२४.०३	१४९७०४४.०१	१४५७२८१.७६	९७.३४
१५	हाँडिखोला स्वास्थ्य चौकी मर्मत तथा कम्पाउण्ड निर्माण	३	७९९८८४.८७	७९६७७४.७६	७९६७७४.७६	१००.००
१६	कोल्ड स्टोर निर्माण	३	७६७६६६५९.३३	६२८४५०३९.९७	६८६२५५८.७३	१०.९२
१७	बालजीवन ज्योती मा.वि.मर्मत मनहरी १गुरु रिम्पेछे	१	९८९३१५.००	९८९३१५.००	९८९३१५.००	१००.००

सि. न.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	वडा न.	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
	कन्स्ट्रक्सनदक्षिणकाली न पा ६					
१८	पड्केफेद कल्भर्ट निर्माण	४	९९५०२५.८८	९८९६९९.५४	९७९९४७.८४	९९.०१
१९	निर्मल वस्ति खानेपानि योजना	७	१४९२७४४.५२	११६४५५२.६०	८२२१८९.६४	७०.६०
२०	मिलडाडाँ खानेपानि ट्याङ्कि	३	९८९७७३.६९	९८४०९७.१२	९८२७७०.८२	९९.८७
२१	लामिटार कार्यालयमा नगर प्रहरि भान्छा कोठा निर्माण	३	९९९६८२.१८	९९६९३५.९५	९९४८०५.९५	९९.७९
२२	नगर प्रहरि आवासमा आल्मुनियम पार्टेशन	३	३७९८६९.८४	३३९३५१.२०	३३८६२५.७४	९९.७९
२३	लामिटार कार्यालयको कम्पाउण्ड वाल रंगरोगन	३	४९९९३१.७३	४९५२७९.५१	४९४०३३.२९	९९.७५
२४	लामिटार कार्यालय परिसरमा इन्टरलक निर्माण कार्य	३	९९३४२८.०२	९९०१०६.००	९९००३५.३२	९९.९९
२५	लामिटार कार्यालय भवनको दोस्रो तल्ला निर्माण	३	९९९९८०.५५	९९७५८६.७५	९६२७२९.८३	९६.५१
२६	भिमान शहिद गेट निर्माण तथा शहिदहरुको मुर्ति स्थापना	२	४९७९७७.३०	४८४९४७.०७	४७६३०५.९९	९८.२२

८. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा देखिएका विविध पक्षहरु:

८.१. सबल पक्ष:

- ❖ गत विगत बर्षमा जस्तो माहामारी जन्य विपद नभएको,
- ❖ सबै योजनाहरुमा बजेट विनियोजन सुनिश्चित भएको,
- ❖ सबै वडाहरुमा प्राविधिक कर्मचारी ब्यबस्था भएको,
- ❖ समितिहरुको गठन कार्यविधि मुताबिक हुने गरेको,

- ❖ शुन्य पेशकीमा सयौं संख्याका उपभोक्ता समिति काम सम्पन्न गर्न सक्षम देखिएको,
- ❖ कानुनले निषेध गरेका हेभी इक्युपमेंट प्रयोग नगरेको,
- ❖ काम सम्पन्न भएका सबै योजनाहरूको अनुगमनमा उपाध्यक्ष सहीत पदाधिकारीहरू अनिवार्य रूपले आफैं स्थलगत पुग्ने गरेको हरेक योजना अनुगमन पश्चातमात्र भुक्तानीको प्रकृया बढाउने गरेको,
- ❖ सबै योजनाहरूको प्राविधिकबाट नाँपजाँच तथा मूल्याङ्कन र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन हुने गरेको,
- ❖ वडा स्तरीय अनुगमन समितिबाट समेत योजना अनुगमन गर्ने गरेको,
- ❖ सबैको भुक्तानी अनिवार्य बैंक खाता मार्फत हुने गरेको,
- ❖ योजनाको अनुगमन पश्चात समितिको बैठकबाट सिफारिस बमोजिम भएको सबै योजनाको भुक्तानी सदर गरि कार्यपालिकाबाट फरफारक गर्ने गरेको,
- ❖ काम सम्पन्न नभइ कुनैपनि योजनाको भुक्तानीमा कुनै जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप नगरेको,
- ❖ उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने सम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाहरूलाई सबैले स्वीकार गरेको,



८.२.सुधार गर्नुपर्ने पक्ष:

- ❖ तालिम एउटाले लिनेकाम अर्कैले गर्ने,
- ❖ पत्राचार गरेको भन्दा बाहेक व्यक्तिभविष्यमा समिति बन्छ भनेर तालिममा पठाउने,
- ❖ सम्झौता र कार्यदिशको विधि पुरा नगरी निर्माण कार्य थालनी गर्ने,
- ❖ प्राविधिकसंग परामर्श नलिनेOPC सिमेन्ट भनेकोमा PPC सिमेन्ट हालनेबिचैमा ल.ई.चेन्ज गरेको कार्यालयलाई थाहै नहुनेकतिपय प्राविधिक पनि फिल्डमा नगै लागत अनुमान बनाइदिने जस्ले गर्दा स्थान विशेषको आवश्यकता भन्दा फरक संरचना निर्माण/सुधार हुन पुग्ने,
- ❖ काम सकिएर बिल भरपाई तयार नहुदै मेरो अनुगमन गर्दिनु पर्यो भनेर पदाधिकारीलाई भन्नेकर्मचारीलेचै कामै नगर्नेको जस्तो गरेर अपजस दिने,
- ❖ बिरामी वा अन्य कारणले बिचैमा काम छाडेको कार्यालयलाई पत्तै नहुनेएउटा अध्यक्षले सम्झौता गर्ने अर्कैले फरफारक गर्न आउनेआफैं जान्ने भएर अध्यक्ष/सचिव फेरेको निर्णय गर्ने,
- ❖ उपभोक्ता समिति भन्दा स्थानिय ठेकेदारहरू हावी भएर कार्यालय आउने,



- ❖ काम सम्पन्न भएपछि बिल भरपाई कागजात सिलसिला मिलाउन वडामा जानुपर्नेमा बिचबाटोबाट कार्यालय आउने गर्दा पटक पटक धाउन परेकोकर्मचारीले दुख दिएको भान परेको,
- ❖ आफुले श्रमदान नगर्नेप्राबिधिकसंग परामर्श नगरी सामग्री खरीद गर्नेपछि घाटा पर्यो भन्दै गुनासो गर्नेकतिपय उपभोक्ता समिति योजना शाखासंग सम्झौता गरि काम नगरी चुपचाप बसिदिने पछि वडाको सिफारिसबाट म्याद थप माग्ने वा योजनानै रद्द गरेको भनि कार्यपालिकाबाट योजनाको नाम परिवर्तन गरिदिने जस्तै गर्दा आवश्यकता नपरी पनि बजेट विनियोजन हुन पुगेको हो की भन्ने देखिन्छ,
- ❖ कतिपय सरकारी कर्मचारीहरुनै नियम विपरित समितिको अध्यक्ष बनेको देखिएको छ विशेषगरि शिक्षकहरु,
- ❖ कतिपय राजनैतिक दलका पदाधिकारीहरुनै उपभोक्ता समिति अध्यक्ष/सचिवको रूपमा सम्झौताकोलागी आउने,
- ❖ सम्झौता पश्चात समयमा काम नगर्ने पछि म्याद थप गर्न दौडधुप गर्नेनिर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा ध्यान नदिने,
- ❖ अषाढ ४ गते सम्मपनि रकम विनियोजन भएको २२ गते सम्म पनि सम्झौताकोलागी आइरहेको,
- ❖ पहिला एउटा नाममा विनियोजन भएको योजना पछि नाम/रकम फेरिनेसंसोधन/रकमान्तर हुनेयोजनाहरुनै मर्ज गरेर काम गर्नेटुकुर्याएर काम गर्ने आदी,
- ❖ समयमा निकुञ्जसंग समन्वय नगर्ने,
- ❖ जनप्रतिनिधि पनि तालिममा नबस्नाले बुझाइमा एकरूपता नहुने (कमसेकम एक जना वडा सदस्यले अलगगै तालिम लिई सम्झौता फरफारकबारेमा जानकार भएर बस्दा सजिलो हुने),
- ❖ वडागत रूपले भएको तालिममा वडा सचिव र सहायक कम्प्युटर अपरेटर अनिवार्य आउन भनिएपनि आएननत्यसैले योजना फरफारक गर्न वडाले केलाउन जान्दैन वा वडा नगइ बिचबाटै पालिका आउछन्,
- ❖ आयोजना सुचनापाटी कि त राख्दैनन कि त सुचना पुग्ने गरि राख्दैनन,
- ❖ श्रममूलक काम भनेपनी स्थानियहरु श्रम गर्दैननबाहिरबाट श्रमिक ल्याएर काम गर्छन्,
- ❖ भेलामा वडाको जनप्रतिनिधिको नाममात्रै हुन्छउपस्थिति दस्तखत हुँदैन(भेला बास्तबिक नभएर अरुले दोष लगाउने गरेको जस्तो कोठे बैठक त छैन),
- ❖ अनुगमन समिति स्थलगत रूपमा अनुगमन जाँदा समितिको कुनै सम्पर्क ब्यक्ति हुँदैनन(यसको मतलब सम्बन्धित स्थानको लाभग्राहीबाट समिति पदाधिकारी नभएको होकी)कतिपय प्राबिधिक कर्मचारी पनि निर्माण स्थलमा नपुगि मूल्याङ्कन गरिदिने गरेको पाइएको छ,



- ❖ बनेको संरचनाको सुरक्षा जस्तै ब्याक फिलिङ्गसामान्य फड्केभल काट्ने जस्ता सामान्य काम समेत ल.ई.मा छैन भने गर्देनन(यसको मतलब आयोजनामा स्थानियको अपनत्व महशुस नभएको होकी),
- ❖ सडकका नयाँ ट्रायाकहरु खन्ने तर प्रयोग बिहीन बन्ने देखिएको छ ।

८.३.अबसर:

- ❖ आगामी बर्षकोलागी अषाढ ६ देखि २२ भित्रमा योजना तर्जुमाका अन्तिम चरण समेत समाप्त भइ सकेको छ । छिट्टै नै सबै बिषय शाखागत र वडागत आयोजनाको नाम र बजेट किटानी भइ श्रावण १५ सम्ममा शाखागत बजेट खर्चको अख्तियारी समेत प्राप्त भइसक्ने कानुनी ब्यबस्था कार्यान्वयन हुँदा सबै वडामा जनप्रतिनिधिप्रशासनिक तथा प्राबिधिक कर्मचारी परिचालन सहीत भवन लगाएत अन्य भौतिक साधन श्रोतको उचीत व्यवस्थापन भइसकेकोले समयमै काम सुचारु भएमा भुक्तानकीकोलागी रकमको सुनिश्चिततानिर्माण सामग्री आपुर्तिको सुनिश्चिततादुवानीकोलागी पहुँचमार्गहरुको ब्यबस्था लगायत चौतर्फी सकारात्मक बाताबरण भएको यस पालिकाको योजनाहरु समयमै गुणस्तरीय तथा परिमाणात्मक रुपले सम्पन्न गरि कार्यान्वयन गर्न सकिने उपभोक्ताहरुलाई पर्याप्त अबसर रहेको छ ।



८.४.चुनौती

- ❖ बैदेशिक रोजगारीको कारण युवा पलायन भइ श्रम शक्तिको अभावआर्थिक मंदीको कारण उदारोमा काम गर्ने क्षमता भएका ब्यक्ति अभावबिशेषगरि साबिक हाँडीखोला तर्फ चुरे पर्वतको खोंचमा रहेका बस्ती वरपर सामान्य बर्षाबाट सामान दुवानी तथा निर्माण पश्चातको अनुगमन कार्यमा कठीनाईर्पर्षा तथा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्राकृतिक श्रोत संकलनमा अबरोधअत्याधिक कार्यचापको कारण जनप्रतिनिधिहरुको ब्यस्ततावडागत प्राबिधिक जनशक्ति भएपनि सबै प्राबिधिक कर्मचारीहरुले सवारीसाधन तथा पर्याप्त फिल्ड भत्ता नपाउनुयोजना शाखाबाट जतिनै मेहनतासाथ समयमा कार्य सक्ने उद्देश्यले खटाइ गरेपनि अषाढे बिकासको संस्कार मेट्न नसक्नुअहोरात्र मेहनत र इमानकासाथ काम गर्दापनि कर्मचारीहरु अख्तियारको त्रासमा बसिरहन पर्नु आदी कारणहरु यस मनहरी गाँउपालिकाको उपभोक्ता समिति परिचालन सम्बन्धि चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।



९.अनुगमनको क्रममा भेटिएका थप विवरण:

- ❖ कतिपय आयोजनाहरूको हकमा लागत ईष्टिमेट तयार नगरी बजेट विनियोजन भएको कारण साना-साना योजना पनि एक आ.व. मा सम्पन्न गर्न नसकिने र एउटै सानो योजनामा हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था भएको देखियो ।
- ❖ आर्थिक वर्षको सुरुमा नै गाउँसभाबाट स्वीकृत भएका कतिपय योजनाहरू चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक पछि मात्र सम्झौता गर्न आउने प्रवृत्तिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न कठिन भएको अवस्था अनुगमनको क्रममा भेटियो ।
- ❖ कतिपय योजनाहरू स्थानीय विवादका कारण सुरु गर्न नै नसकेको अवस्था समेत देखियो ।
- ❖ उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन भएका आयोजनाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न गठित उपभोक्ता समिति स्तरीय अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरू र उपभोक्ता समितिकै पनि अध्यक्षसचिव र कोषाध्यक्ष बाहेक अन्य सदस्यहरू अपेक्षाकृत रूपमा निस्क्रिय रहेको पाइयो । योजनाको लागत ईष्टिमेट र बजेटको सिमा सम्बन्धमा चासो नराखेको देखियो ।
- ❖ उपभोक्ता समिति तथा टोल विकास संस्था मार्फत संचालन गर्ने भनि गाउँपालिकाको कार्यालयसंग सम्झौता भएका कतिपय योजनाहरू अघोषित रूपमा तेस्रो पक्षलाई ठेक्कामा दिई योजना संचालन भएको पाइयो ।
- ❖ अनुसूची ३४६ लगायत सार्वजनिक परीक्षण सम्बन्धि फारमहरू भर्दा पुन भेला नबोलाइ गर्ने तथा फारम पूर्ण रूपले नभरेर कर्मकाण्ड मात्र पुरा गरेको देखियो । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू बाहेक अन्य लाभग्राहीहरूलाई आफ्नो टोलवस्तीका योजनाको बारेमा खासै कुनै जानकारी नहुने गरेको पाइयो ।
- ❖ उपभोक्ता समितिले समयमै कार्य सम्पन्न गरि अनुगमनकोलागि पेश नगर्ने र अषाढको दोश्रो साता तिर पेश गर्नाले समयमा अनुगमन गर्न वर्षातको समयमा बाटोघाटो अवरुद्ध भै योजना स्थलमा जान नसकिएको ।
- ❖ उपभोक्ता समितिलाई तालिम दिंदा समेत सबै बुझेको देखिन्छ तर पछि कार्यान्वयनको बेला नियम कानून र विधि प्रक्रियाका विषयमा चासो दिदैनन ।
- ❖ उपभोक्ता समितिले समयसमयमा प्राविधिकहरूसंग इष्टिमेट तथा निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा सोधपुछ गर्नुपर्नेमा नगरेको देखियो ।
- ❖ उपभोक्ता द्वारा लागत अनुमान (इष्टिमेट) बमोजिम काम नगरी बढी विल उठाउन प्राविधिकहरूलाई दबाव दिने गरेको ।
- ❖ योजनाको निर्माण कार्य संचालन गर्नुभन्दा अगाडी नै सूचना पाटी राख्नुपर्नेमा काम सम्पन्न भइसकेपछि मात्र बनाएको ।
- ❖ अधिकांस योजनाहरू आ.व. को अन्त्यमा आएर काम गर्ने पवृत्ति कायमै रहेको ।
- ❖ कामको गुणस्तर कायम गर्नमा केही उपभोक्ताहरू उदासिन रहेका ।



- ❖ सम्झौता बमोजिम निर्धारित समयमा सक्नुपर्ने कतिपय योजनाहरू समयमै सम्पन्न नगरेको ।
- ❖ प्राविधिक तथा अनुगमन सामातले देएका सुझावको वेवास्ता गरेको ।
- ❖ वडा स्तरीय अनुगमन समिति योजना कार्यान्वयन चरणमा खासै सक्रिय नदेखिएको ।
- ❖ योजना संचालन देखी सम्पन्न सम्म सबै चरणका फोटोहरू पेश गर्नुपर्नेमा सम्पन्न भएका एक दुई फोटो मात्र पेश गर्ने गरेको ।
- ❖ केही योजनाहरूको सम्झौता तथा भुक्तानी प्रयोजनका लागि समिति मार्फत कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि कर्मचारी र अन्य व्यक्ति मार्फत पेश हुने गरेको ।
- ❖ वडा कार्यालयबाट कागजातहरू रुजु नगरेरै सिफारिस गर्ने गरेको ।
- ❖ अधिकांश उपभोक्ता समितिले भुक्तानी प्रक्रियाका कागजातहरू पालिका आएर मात्र मिलाउने गरेको ।



१०. अनुगमनको क्रममा उपभोक्ताहरूबाट आएका सुझावहरू:

- ❖ योजना स्वीकृत भएपछि उपभोक्ता मार्फत संचालन हुने योजनाहरूका लागि गठन भएका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई आयोजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम समयमै प्रदान गर्नुपर्ने ।
- ❖ योजना स्वीकृत हुनुभन्दा पहिले लागत अनुमान तयार गरी लागत अनुमानको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
- ❖ लागत इष्टिमेट अंग्रजीमा हुँदा सबै उपभोक्ताहरूले बुझ्न कठिनाई भएकोले नेपालीमा गर्दा राम्रो हुने ।
- ❖ भौगोलिक विकटताका कारण जिल्ला दररेट अनुसार काम गर्न समस्या भएकोले स्थानीय दररेट कायम गर्नुपर्ने ।
- ❖ सडक निर्माण कार्य टेण्डर मार्फत संचालन गर्नुपर्ने ।
- ❖ श्रमदान घटाउनुपर्ने ।

११. योजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू:

- ❖ कुनै पनि योजनाहरूको संचालन गर्नु पूर्व संचालन भइरहेको समयमा र सम्पन्न भइसकेपछि कम्तिमा तीन चरणमा अनिवार्य रूपमा प्राविधिकबाट अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने ।
- ❖ सकेसम्म पाँच लाख मुनिका टुक्रे आयोजना बनाउन नहुनेपहिलानै लागत अनुमान भएका र चालु आ.ब.मा सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनामामात्र रकम विनियोजन गर्दा प्रभावकारी हुने ।
- ❖ जनश्रमदानलाई वास्तविक बनाउन उपभोक्ता योगदानलाई क्रमशः नगदमा आधारित बनाउन पर्ने ।
- ❖ अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिका सबै सदस्यहरूले योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने आवश्यकता र अवस्था अनुसार तेश्रो पक्षबाट समेत अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

- ❖ योजनाहरूको प्राविधिक नापजाँच र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको कार्य संगसंगै गर्ने/गराउने । जमिन मुनिको कामको लागत अनुमान बमोजिम भएकोमा सम्बन्धित प्राविधिकबाट सुनिश्चित गराईमात्र थप कामको अनुमति दिनुपर्ने ।
- ❖ इस्टिमेट अनुसार काम गरे नगरेको नियमित रूपमा अनुगमन गरी सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव सल्लाह दिने । निश्चित समयवाधि पश्चात काम नगर्ने उपभोक्ता समितिसंगको सम्झौता रद्द गरि बैकल्पिक स्थानमा वा बैकल्पिक खरीद व्यवस्थापन गरि सम्पन्न गराउनु पर्ने
- ❖ उपभोक्ता स्तरीय अनुगमन समितिले उपभोक्ता समितिलाई नियमित रूपमा राय सुझाव सल्लाह दिने तथा योजनाको अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्ने । शसर्त/समपुरक/विशेष तथा पालिका गौरबका आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखि कार्यान्वयन गरिनु पर्ने ।
- ❖ योजनाको निर्माण कार्य संचालन गर्नुभन्दा अगाडी नै आयोजना स्थलमा सूचना पाटी राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- ❖ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा सरोकारवाहरुलाई समेत संलग्न गराई उनिहरुको राय तथा प्रतिक्रिया समेत लिने परिपाटीको विकास गर्ने ।
- ❖ सम्झौता गर्न वा फरफारककोलागि पालिका आउनुपूर्व वडा कार्यालयबाट कागजातहरु अनिवार्य रुजु गरी मात्र सिफारिस गर्ने ।
- ❖ योजनाको अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यमा वडा स्तरीय अनुगमन समिति सक्रिय हुनुपर्ने । सम्झौता बमोजिम काम गर्ने सिलसिलामा पेशकी नपाएको वा रनिङ्ग विल नपाएको वा घाटा परेको भन्ने जस्ता भावनात्मक कुरामा कुनै पनि जनप्रतिनिधि/कर्मचारीहरु अल्झन नहुने ।



१२. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको सुझावहरु:

- ❖ उपभोक्ता समिति गठन तथा योजना सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक परीक्षण गर्दा सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरी सबै उपभोक्ता तथा लाभग्राहीहरुलाई जानकारी गराई आमभेलामा सहभागी गराउनुपर्ने ।
- ❖ उपभोक्ता समिति गठन गर्ने भेला वा योजना सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक परीक्षण गर्दा जनप्रतिनिधि तथा कार्यालयको प्रतिनिधिलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउनुपर्ने ।
- ❖ योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउनका लागि सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्षले वडा सदस्यहरुलाई कार्यक्षेत्र छुट्याएर जिम्मेवारी दिनुपर्ने ।
- ❖ कुनै पनि योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा पहिले लागत अनुमान तयार गरी सम्पन्न गर्न सकिने योजनाहरुमा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
- ❖ गाउँपालिकाले योजना तथा बजेट विनियोजन गर्दा उक्त योजनाको बारेमा सरोकारवाला बीच छलफल गरी विवाद रहित ढंगबाट योजना संचालन हुने यकिन भएपछि मात्र योजना छनौट गर्ने ।

- ❖ उपभोक्तालाई निर्माण अवधिमा कुनै प्राविधिक कठिनाई आइपरेमा सम्बन्धित प्राविधिकले समयमै सहजिकरण गर्नुपर्ने ।
- ❖ स्थानीय सीप श्रोत र साधन उपयोग हुने र स्थानीय स्तरमा कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजनाको कार्यान्वयन उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन गर्ने ।
- ❖ स्थानीय सीप श्रोत र साधन उपयोग नहुने तथा मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने आयोजनाको कार्यान्वयन टेण्डर मार्फत संचालन गर्नुपर्ने ।
- ❖ अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको सिफारिसमा उत्कृष्ट र गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्ने उपभोक्ता समितिलाई सम्मान तथा पुरस्कारको व्यवस्था मिलाउने ।
- ❖ समयमै कार्य सम्पादन नगर्ने गल्ती तथा कमजोरी गर्ने प्राविधिक लागत इष्टिमेन्ट अनुसार काम नगरी आफूखुसी काम गर्ने आर्थिक अनियमितता गर्ने उपभोक्ता समितिलाई दण्ड सजाय गर्ने ।
- ❖ मुख्य मुख्य योजनाहरूको अनुगमन गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यू समेत जाने व्यवस्था नियमित गर्नुपर्ने ।
- ❖ विपद रोकथामकोलागि गरिने आयोजनाहरू अस्थायि समेत हुन सक्छन् त्यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम भूक्तानी भइ सकेपछि बाढि पहिरो वा कुनै कारणबस क्षति पुगेको रहेछ भने वडाले पालिकालाई समयमानै जानकारी पठाउन पर्ने ।
- ❖ आयोजनाहरूको छनौट स्थानिय तहको योजना तर्जुमा दीर्घदर्शनपालिकाको आबधिक योजनामध्यमकालिन खर्च योजना तथा योजना बैंकको अबधारणा तथा मर्म अनुसार कानूनी प्रकृया पुरा गरेर हुन पर्ने ।
- ❖ चालु बर्षबाट सुरु भएको कोर कटिङ्ग कार्यलाई निरन्तरता दिदै थप गुणस्तर परिक्षणकोलागि ल्याब स्थापना गर्नुपर्ने ।
- ❖ पूर्वाधार शाखा र योजना शाखाबाट संचालित बाहेक अन्य विषयगत शाखाहरूबाट संचालन हुने कार्यक्रम/क्रियाकलाप/आयोजनाहरूको अनुगमन सम्बन्धित विषय शाखा/फाँटको कर्मचारीको समन्वयमा सम्बन्धित विषयगत समितिबाट सम्बन्धित अनुगमन फारम फर्मेट प्रयोग गरि गर्ने व्यवस्था हुन पर्ने ।

१३. निष्कर्ष:

समष्टिगत रूपमा हेर्दा गाउँपालिकाद्वारा संचालित आयोजनाहरूको कार्यसंचालनको स्थिति सन्तोषजनक देखिन्छ । उपभोक्ता समितिबाट आयोजना संचालन गर्नुभन्दा पहिले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई आयोजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । बढीभन्दा बढी लागत सहभागिता हुने आयोजनाहरूलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिन सकेमा गाउँपालिका क्षेत्रको विकासमा अझ टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

प्रतिबेदक

सीता पुलामी मगर

गाँउपालिका उपाध्यक्ष/अनुगमन तथा सुपेरीबेक्षण समिति संयोजक

मनहरी गाँउपालिका, रजैया, मकवानपुर









































