

भौतिक पूर्वाधार शाखा
मनहरी मकवानपुर
बागमती प्रदेश

आर्थिक वर्ष २०७७-०७८

यस् आर्थिक वर्षमा पूँजिगत तर्फ रु ३२,६६,४५,००० को विकास निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ।

विभिन्न निर्माण कार्यहरुको विवरण

आर्. सि. सि. प्रिस्ट्रेस् पूलहरु:

१) ट्वाङ्गा खोला पूल

लम्बाइ	: २ स्पान ६० मिटर
सम्झौता रकम	: रु ६,५९,५०,०६३.५१
सम्झौता मिति	: २०७७।०९।२७
समय अवधी	: २ वर्ष
हाल सम्म भएको कार्य	: पाईल निर्माण
भौतिक प्रगति	: ३०%



आर्. सि. सि. प्रिस्ट्रेस पुलहरु:

२) मसिने खोला पुल

लम्बाइ	: २ स्पान ७० मिटर
सम्झौता रकम	: रु ६,४९,६०,८३९.७२
सम्झौता मिति	: २०७७।०९।२७
समय अवधी	: २ वर्ष
हाल सम्म भएको कार्य	: पाईल निर्माण
भौतिक प्रगति	: ३०%



आर्. सि. सि. प्रिस्ट्रेस पुलहरु:

३) हाडी खोला पुल

लम्बाइ	: १ स्पान ३० मिटर
सम्झौता रकम	: रु ५,३५,५१,५२५.६८
सम्झौता मिति	: २०७७।०८।०७
समय अवधी	: २ वर्ष
हाल सम्म भएको कार्य	: ड्याम तथा पाईल निर्माण
भौतिक प्रगति	: २०%



आर्. सि. सि. प्रिस्ट्रेस पूलहरु:

४) थाडो खोला पूल

लम्बाइ	: ३ स्पान ९० मिटर
सम्झौता रकम	: रु ८,६७,०५,२२८.५२
सम्झौता मिति	: २०७७।०९।२७
समय अवधी	: ३ वर्ष
हाल सम्म भएको कार्य	: पाईल निर्माण
भौतिक प्रगति	: २०%



आर्. सि. सि. प्रिस्ट्रेस पूलहरु:

5) च्यापल खोला पूल

लम्बाइ	: ३ स्पान ९० मिटर
सम्झौता रकम	: रु ६,२८,९८,१५८.६२
सम्झौता मिति	: २०७७।०९।२७
समय अवधी	: २ वर्ष
हाल सम्म भएको कार्य	: अब्युटमेन्ट तथा पाएर निर्माण (सब-स्ट्रक्चर कन्क्रिटिङ्ग)
भौतिक प्रगति	: ४५%









वडा भवन

- ▶ सङ्ख्या : ६ (वडा नं १,२,५,६,७,९)
- ▶ सम्पन्न: २ वटा भवनहरू (वडा नं २ र ५)
- ▶ अन्य भवनको ५० देखी ७० प्रतिशत कार्य भएको

२ नं वडा कार्यालय भवन



५ नं वडा
कार्यालय भवन







स्वास्थ्य भवन

- ▶ सङ्ख्या : ६ (वडा नं १,२,४,५,८,९)
- ▶ स्वास्थ्य भवनको ३० देखी ४० प्रतिशत कार्य भएको

समस्या:

वडा नं ४ मा समयमा जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिएको

वडा नं ५



वडा अन्तर्गत बिभिन्न योजना हरु :

- ▶ स्लाब बाटो निर्माण : ६.५ km
- ▶ ग्राभेल बाटो निर्माण : २०.०० km
- ▶ रिटेनिंग वाल : २.५ km
- ▶ सडक नाला : १.०० km
- ▶ ड्र्याम निर्माण : २.०० km
- ▶ खानेपानी पाइप लाइनको कार्य : ३५.०० km
- ▶ बिधुत सम्बन्धी तार पोलको कार्य : १७.०० km
- ▶ भिव टावर निर्माण
- ▶ गुम्बा निर्माण

देवकोट भिव टावर



गुम्बा निर्माण वडा नं ८



जन सहभागिता र जन श्रमदान



MI NOTE 10 LITE
64MP QUAD CAMERA

दरदरा वसन्तपुर डिल्लिपुर सडक वडा नं ५



गुम्बा निर्माण वडा नं ८



पिस पार्क वडा नं ८



જોગી તાલ વડા નં ૬



भुल चोक वडा नं ६



खानेपानी डिप वोरिङ्ग कार्य

- ▶ सङ्ख्या : ४ (वडा नं १,३,५,८)
- ▶ सम्पन्न: ३ वटा बोरिङ्ग (वडा नं १,५ र ८)

समस्या:

कोभिड र वर्षाको कारणले कार्यमा समस्या

डिप वोरिङ्ग कार्य वडा नं १



समस्याहरू

- ▶ समयमा बजेट व्यवस्थापन नभएको
- ▶ उपयुक्त निर्माण स्थलको छनोट गर्दा समन्वय नभएको
- ▶ साधनको अभाव
- ▶ पर्याप्त सेवा सुविधा उपलब्ध नभएको
- ▶ सहरी विकास र भवन व्यवस्थापनका निम्ती गाउँपालीकाको आफ्नै कानुनी व्यवस्था नभएको
- ▶ घर नक्सा अभिलेखिकरणको कार्य व्यवस्थित नभएको

ધન્યવાદ!!!