

प्रगति प्रातिवेदन



प्रस्तुत गर्ने

वडा सचिब बिदुर पाठक

४ नं. वडा कार्यालय ।

१. परिचय

मनहरी गाउँपालिका वडा नं. ४ बागमती प्रदेश, मकवानपुर जिल्ला मनहरी गाउँपालिकामा पर्दछ । यस वडा साविक हाँडीखोला गा.वि.स.-७ हाल मनहरी गाउँपालिका ४ भएको हो । यो वडा मनहरी गाउँपालिका वडा नं. ९ र ३ मा रहेको रजैया पक्कीपुलबाट ३ कि.मि. दक्षिणबाट सुरु भई करिब १० कि.मि. भित्र पर्सा जिल्ला सँग जोडिएको छ । यस वडा मा हाल ६८७ घरधुरी रहेको छ । यस वडामा ६० प्रतिशत आदिवासी जनजातीहरूको बाहुल्यता रहेको छ । यस ठाउँमा बसोबास गर्ने तामाङ्ग, चेपाङ्ग, बाहुन, क्षेत्री, दलित लगायत नेपालकै लोपउन्मुख जाती बनकरीया रहेको छ । करिब २४ घरधुरी बनकरीया रहेको यस वडामा अति सिमान्कृत चेपाङ्ग, विपन्न गरिब विकासका क्रममा निकै चुनौती देखिएको यो वडामा २०७४ सालको बाढीपहिरोले १५० घरधुरी विस्थापित हालसम्म व्यवस्था गर्न नसकिएको अवस्था छ ।

२. भौतिक प्रगती:

मनहरी गाउँपालिका वडा नं. ४ को आ.ब. २०७७/०७८ मा संचालित तथा सम्पन्न आयोजनाहरूको प्रगती विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	स्वीकृत रकम	जनश्रमदान	प्राविधिक स्टिमेन्ट अनुसार कुल लागत	स्वीकृत गर्ने निकाय	कैफियत
१	चुहारपाखा ज्यामिरे बाटो स्तरीकरण	जित बहादुर थिङ्ग	३००,०००.००	६०,२०४.००	३६०,२०४.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
२	छतिवन खोल्सी हुँदै रुम्बा साईला घर जाने बाटो निर्माण	चलन सि रुम्बा	२५०,०००.००	५०,१७९.००	३००,१७९.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
३	चकरी ताल बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	सञ्जलाल रुम्बा	३००,०००.००	६०,०२५.००	३६०,०२५.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
४	शेरे गाउँ बस्ती बचाउँ उपभोक्ता समिति	देवराज तितुङ्ग	२००,०००.००	४०,१४८.००	२४०,१४८.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
५	चकरी ताल बस्ती बचाउँ उपभोक्ता समिति	मनराम रुम्बा	६००,०००.००	१२०,०४७.००	७२०,०४७.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
६	मूल खोला देउराली खोल्सी तटबन्धन	रोहित थिङ्ग	३००,०००.००	६०,३४५.००	३६०,३४५.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
७	ठाडो खोला रबिन टोल हुँदै बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	रबिन प्रजा	२००,०००.००	४०,००६.००	२४०,००६.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
८	हात्ती ब्याउनी राम बहादुर थापाको घर अगाडी तटबन्धन उपभोक्ता समिति	बिशाल रेग्मी	४००,०००.००	८०,०२२.००	४८०,०२२.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
९	काली खोला सिँचाई योजना उपभोक्ता समिति	देवराज बर्तौला	१५०,०००.००	३०,१२५.००	१८०,१२५.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
१०	न्यौपाने घर उकालो र डोल बारी दाजु घर अगाडी स्ल्याप ढलान उपभोक्ता समिति	लालचन्द्र प्रजा	५००,०००.००	१००,०१६.००	६००,०१६.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
११	चर्च भवन निर्माण नयाँबस्ती उपभोक्ता समिति	पञ्चमाया प्रजा	२००,०००.००	३१,२४८.००	२३१,२४८.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
१२	स्याउली बजार तटबन्धन योजना उपभोक्ता समिति	कल्पना खतिवडा	४००,०००.००	८०,०९२.००	४८०,०९२.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
१३	ढकाल टोल हुँदै सानो किष्ण डाँडा जोड्ने बाटो स्तरीकरण उपभोक्ता समिति	कृष्ण प्रसाद ढकाल	४००,०००.००	८०,२२०.००	४८०,२२०.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
१४	पशुपतिनाथ मा.वि. शौचालय तथा खानेपानि उपभोक्ता समिति	माधव गौतम	७५,०००.००	१५,४५५.००	९०,४५५.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
१५	ज्यामिरे लोप्चन टोल दायाँ बायाँ बस्ती बचाउँ उपभोक्ता समिति	सोमराज लोप्चन	३००,०००.००	६०,३४५.००	३६०,३४५.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
१६	घट्टे खोल्सी देखी गोतमे टोल सम्म कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	नवराज गोतामे	२००,०००.००	४०,१४५.००	२४०,१४५.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
१७	पालुङ्गे टोल डोल बारी बाटो स्तरीकरण उपभोक्ता समिति	विष्णु कुमार विष्ट	१,४००,०००.००	२८०,१०५.००	१,६८०,१०५.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
१८	ढिकुरे घर निर्माण पशुपति मन्दिर उपभोक्ता समिति	शारदा विडारी	२००,०००.००	३३,१७३.००	२३३,१७३.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
१९	नर्सिङ्ग टाडी रेग्मी टोल बाटो स्तरीकरण उपभोक्ता समिति	हरि बहादुर थापा	१५०,०००.००	३०,०६६.००	१८०,०६६.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
२०	ट्वाङ्ग्रा भित्ता टोल बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	प्रभाकर गोतामे	३००,०००.००	६०,००७.००	३६०,००७.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न

२. भौतिक प्रगती:

मनहरी गाउँपालिका वडा नं. ४ को आ.ब. २०७७/०७८ मा संचालित तथा सम्पन्न आयोजनाहरूको प्रगती विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	स्वीकृत रकम	जनश्रमदान	प्राविधिक स्टिमेन्ट अनुसार कुल लागत	स्वीकृत गर्ने निकाय	कैफियत
२१	मुक्तान टोल बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	हरि कृष्ण विष्ट	२००,०००.००	४०,१३८.००	२४०,१३८.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
२२	वडा कार्यालय जाने तटबन्धन सहितको बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	उद्व विष्ट	५००,०००.००	१००,०९६.००	६००,०९६.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
२३	शान्ती टोल माथिल्लो दरिङ्गले खोल्सी आर.सि.सि. कक्रिट बाल निर्माण उपभोक्ता समिति	पुरुषोत्तम विष्ट	२०८,१८४.००	१३८,७८९.००	३४६,९७३.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
२४	मुलबाटो नाला निर्माण उपभोक्ता समिति	कृष्ण प्रसाद ढकाल	५००,०००.००	१००,०६२.००	६००,०६२.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
२५	डिम्डुङ्ग टोल बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	डम्बर बहादुर डिम्डुङ्ग	२००,०००.००	४०,१२२.००	२४०,१२२.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
२६	मुल खोला दोवान बस्ती बचाउ उपभोक्ता समिति	जगत बहादुर गोले	१५०,०००.००	३०,१५६.००	१८०,१५६.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
२७	ऋषेश्वर मन्दिर हरिदेव थापा टोल बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	हरिदेव थापा	१५०,०००.००	३०,१२९.००	१८०,१२९.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
२८	नयाँबस्ती बाटो मर्मत योजना उपभोक्ता समिति	सोहित प्रजा	१५०,०००.००	३०,१००.००	१८०,१००.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
२९	ट्वाङ्ग्रा कबुलियति बस्ती बचाउ योजना उपभोक्ता समिति	धन बहादुर रेग्मी	२००,०००.००	४०,१५०.००	२४०,१५०.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
३०	गुम्बा मर्मत तथा निर्माण उपभोक्ता समिति	शेर बहादुर तितुङ्ग	२००,०००.००	३२,२३६.००	२३२,२३६.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
३१	नौ खोले टोल देखि लामपाखा सम्म सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	सुर्य बहादुर प्रजा	१५०,०००.००	३०,७०७.००	१८०,७०७.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
३२	ज्यामिरे लोप्चन टोल जाने बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	लानम लामा थोकर	१००,०००.००	२०,७२१.००	१२०,७२१.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
३३	ट्वाङ्ग्रा मसिने मुल खोला हुँदै ज्यामिरे सम्म बाटो मर्मत उपभोक्ता समिति	चलन सि रुम्बा	२००,०००.००	४०,१४२.००	२४०,१४२.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
३४	वडा नं. ४ खेलकुद जिम सामान खरिद	बाल मुकुन्द ढकाल	२५०,०००.००	-	२५०,०००.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न
३५	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	रोहित थिङ्ग	१,१००,०००.००	-	१,१००,०००.००	मनहरी गाउँपालिका	सम्पन्न

२. भौतिक प्रगती:

मनहरी गाउँपालिका वडा नं. ४ को आ.ब. २०७७/०७८ मा संचालित तथा सम्पन्न आयोजनाहरूको प्रगती विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	स्वीकृत रकम	जनश्रमदान	प्राविधिक स्टिमेन्ट अनुसार कुल लागत	स्वीकृत गर्ने निकाय	कैफियत
३६	बाढि पिडित बस्ती संरक्षण तटबन्धन	बुद्धराम प्रजा	५,०००,०००.००	१,०००,०००.००	६,०००,०००.००	मनहरी गाउँपालिका	संचालित
३७	बनकरिया होम स्टे मर्मत तथा व्यवस्थापन		३००,०००.००	-	३००,०००.००	मनहरी गाउँपालिका	संचालित
३८	ट्वाङ्गा खोला बनकरीया बस्ती संरक्षण	आईतराम तितुङ्ग	१,९१६,७२९.००	२१२,९००.००	२,१२९,६२९.००	जलश्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन	सम्पन्न
३९	ट्वाङ्गा बस्ती बचाउ	देवकि हमाल	१,०००,०००.००	१७७,०००.००	१,१७७,०००.००	जिल्ला योजना कार्यान्वयन इकाई	सम्पन्न
४०	दिपावली सालघारी टोल जाने बाटो स्तरीकरण उपभोक्ता समिति	दिनेश प्रजा	१००,०००.००	२००,६१९.००	३००,६१९.००	संघिय संसद कोष	सम्पन्न
४१	वडा कार्यालय सम्म जाने तटबन्धन सहितको बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	ईन्द्र बहादुर विष्ट	२,०००,०००.००	४२१,०००.००	२,४२१,०००.००	प्रदेश संसद कोष	सम्पन्न
४२	दियाली टोल बस्ती बचाउ उपभोक्ता समिति	बालकृष्ण पौडेल	३,४९७,१७१.००	८०२,३०४.००	४,२९९,४७५.००	बागमती प्रदेश सरकार	सम्पन्न
४३	ज्यामिरे मुल खोला लिफ्ट खानेपानी	ठेक्का मार्फत	५,०००,०००.००	-	५,०००,०००.००	मनहरी गाउँपालिका	संचालित
४४	डोलवारी मसिन लिफ्ट खानेपानी	ठेक्का मार्फत	५,०००,०००.००	-	५,०००,०००.००	मनहरी गाउँपालिका	संचालित
४५	ट्वाङ्गा एकिकृत नमुना बस्ती निर्माण	बिष्णु बहादुर प्रजा	६,७००,०००.००	-	६,७००,०००.००	जिल्ला योजना कार्यान्वयन इकाई	संचालित
जम्मा रकम			४१,५९७,०८४.००	४१,५९७,०८४.००	४६,४३६,४२८.००		

नोट: मनहरी गाउँपालिका वडा नं. ४ मा ट्वाङ्गा खोला तथा मसिने खोलामा २ वटा पक्की पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।

४. अवसर:

१. कृषि तथा बेमौसमी तरकारी खेतीको लागी पकेट क्षेत्र,
२. पर्यटकिय क्षेत्र निर्माणका लागि बनकरीया होम स्टे सञ्चालन,
३. पशुपालको लागि उपयुक्त,
४. दुग्ध संकलन तथा चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गरी दुग्ध परिकार निर्माण गर्ने,

४. सबल पक्ष:

१. २ वटा पक्की पुल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको,
२. मसिने खोला दायाँ बायाँ तटबन्धन सहितको बाटो निर्माण भईरहेको,
३. ऐतिहासिक मठ मन्दिर पशुपतिनाथ मन्दिर रहेको,
४. १ माध्यामिक विद्यालय सहित ३ वटा विद्यालय रहेको,
५. वडा स्वास्थ्य ईकाइ सञ्चालन भईरहेको,
६. २ वटा ठाउँमा खोप केन्द्र चलिरहेको,
७. खोलाले काटीएको खेतीयोग्य जमिन संरक्षण भएको,

५. फोटोहरु:

वडा कार्यालय भवन



५. फोटोहरु:



उपभोक्ता समिति गठन गर्दाको उपस्थिति

५. फोटोहरु:



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बाटो निर्माण कार्यक्रमको अनुगमन

५. फोटोहरु:



हिँडडुल गर्न नस्कने ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई घर दैलोमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण

५. फोटोहरु:



मसिने खोलामा पक्की पुल निर्माण कार्य भईरहेको

५. फोटोहरु:



बाटो निर्माण अनुगमन

५. फोटोहरु:



कुलो निर्माण तथा अनुगमन

५. फोटोहरु:



उपभोक्ता समिति गठन

५. फोटोहरु:



डोलबारी लिफ्ट खानेपानी योजना

६. आ.ब. २०७७/०७८ को आर्थिक विवरण:

मनहरी गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

रजैया, मकवानपुर

वडा नं. ४ राजश्व विवरण

सि.नं.	मिति	विवरण	सम्पत्ती कर	मालपोत कर	घर बहाल कर	सिफारिस दस्तुर	घटना दर्ता	व्यवसाय कर	अन्य कर	कुल जम्मा
१	३/२०/२०७८	श्रावण देखि असार मसान्त सम्मको	४६३४.००	२३९७५५.००	-	१२८६३०.००	७५५०.००	-	-	३८०५६९.००
२	३/३१/२०७८	असार महिनाको	-	६०.००	-	१,९००.००	-	-	-	१,९६०.००
कुल जम्मा			४६३४.००	२३९८१५.००	-	१३०५३०.००	७५५०.००	-	-	३८२५२९.००

मनहरी गाउँपालिका वडा नं. 4 मा आ.ब. 2078/079 को गाउँ सभाबाट स्वीकृत कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न र यस वडा कार्यालयमा संचालन खर्चमा बर्ष भरी खर्च हुने अनुमानित खर्चको प्रस्तावना

मनहरी गाउँपालिका वडा नं. 4 मा आ.ब. 2078/079 को गाउँ सभाबाट स्वीकृत कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न र यस वडा कार्यालयमा संचालन खर्चमा बर्ष भरी खर्च हुने अनुमानित खर्चको प्रस्तावना						
सि.नं.	खर्च शिर्षक	परिमाण	दर	समय(महिनामा)	जम्मा	कैफियत
कार्यालय तर्फ						
1	वडाको मासिक 3 वटा बैठक खाना(7x3=21*150*12)	21	150	12	37800.00	
2	वडाको मासिक 3 वटा बैठक खाना(7x3=21*300*12)	21	300	12	75600.00	
3	वडा अध्यक्ष, वडा सचिब, का.स. चिया मासिक(45 कपx20=900*12)	45	20	12	10800.00	
4	अतिथि सत्कार वडा कार्यालयमा चिया खाना पानी		2000	12	24000.00	
5	धारा पानी बिजुली मासिक		1000	12	12000.00	
6	सामान्य कार्यालय सामान मर्मत/बिजुली मर्मत		500	12	6000.00	
7	विभिन्न कार्यालय सामान दुवानी गा.पा. तथा अनेत्रबाट यातायात				4000.00	
8	संचार खर्च		1000	12	12000.00	
9	कार्यालय संचालन छपाई बाहेकका स्टेशनरी मासिक		5000	12	60000.00	
10	ईन्धन खर्च वडा सचिब मासिक		1500	12	18000.00	
जम्मा					260200.00	
कार्यक्रम तर्फ						
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण शिविरमा खर्च						
क						
1	खाना खर्च (7 जनाx4=28*300)	28	300		8400.00	
2	खाजा खर्च (7 जनाx4=28*150)	28	150		4200.00	
3	विविध खर्चा 4 दिनको एकमुष्ट				5000	
जम्मा					17600.00	
योजना सम्झौता अनुगमन फरफारक मुल्याङ्कन तर्फ						
ख						
1	अनुगमन पदाधिकारी कर्मचारी खाना(10x6=300)	60	300		18000.00	
2	अनुगमन पदाधिकारी कर्मचारी खाजा(10x6=150)	60	150		9000.00	
3	विविध(पानी/चिया)				5000.00	
जम्मा					32000.00	
ग						
उपभोक्ता समिति गठन परिचालन						
1	उपभोक्ता समिति गठन तथा परिचालन खाना(10 दिन*4*150)	40	150		6000.00	
2	उपभोक्ता समिति गठन तथा परिचालन खाना(10 दिन*4*300)	40	300		12000.00	
3	विविध(पानी/चिया)				5000.00	
जम्मा					23000.00	
कुल जम्मा					332800.00	

३. चुनौती:

१. भौगोलिक कारणले गर्दा यस वडामा दुर्गम रहेको,
२. यातयातको सहजता नभएको,
३. खहरे खोला र चुरे पहाड भएको कारण विकासमा असहज,
४. सिमान्तकृत तथा पिछडिएको जातजातीको बाहुल्यता भएको,
५. पर्सा जिल्ला र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज सँग जोडिएको हुनाले जंगली जनावरको भय,
६. पर्सा जिल्ला र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज सँग जोडिएको हुनाले प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोगमा समस्या,

धन्यवाद